

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2019 194

Versjonsnr.: 4

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
323	617	0	0

Kommunennummer 4631

Adresse Holtermandsvegen , 5918 Frekhaug

Oversikt over ansvarsfordeling

PROSJEKTERENDE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
Arkitektur	Arkitektur	921190239 TYARK AS	2	Rammesøknad	<input type="checkbox"/>
Brannkonsept	Brannkonsept til rammesøknad	958249799 FIRESAFE AS	3	Igangsettingssøknad, 13.05.2019	<input type="checkbox"/>
Lydforhold og vibrasjoner	Lydforhold og vibrasjoner: Støvvurdering på utearealer	967032271 SWECO NORGE AS	2	Rammesøknad, 14.05.2019	<input type="checkbox"/>
Konstruksjonssikkerhet	Konstruksjonssikkerhet	914217857	2	Igangsettingssøknad	<input type="checkbox"/>

11.05.2020 11:07:33 AR373509008

11.05.2020 11:07:33 AR373509008

	takkonstruksjoner		ING. ASBJØRN DANIELSEN AS		
Geoteknikk	Geoteknikk	914217857	1	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		ING. ASBJØRN DANIELSEN AS			
Vannforsynings- og avløpsanlegg	utvendig VA-anlegg	918366016	1	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING			
Konstruksjonssikkerhet	Konstruksjonssikkerhet: betong og stålkonstruksjoner	989579592	2	Igangsettingsøknad, 28.11.2019	<input type="checkbox"/>
		H2 BYGGETEKNIKK AS		Ferdigattest	
Veg-, utearealer og landskapsutforming	Veg-, utearealer og landskapsutforming: Veganlegg	992238755	2	Igangsettingsøknad, 29.11.2019	<input type="checkbox"/>
		BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS			
Vannforsynings og avløpsanlegg	Vannforsynings og avløpsanlegg: utvendig VA-anlegg	992238755	2	Igangsettingsøknad, 29.11.2019	<input type="checkbox"/>
		BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS			
Sanitærinstallasjoner	Sanitærinstallasjoner	917154678	2	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		CHR M VESTRHEIM AS			
Varme- og kuldeinstallasjoner	Varme- og kuldeinstallasjoner	917154678	2	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		CHR M VESTRHEIM AS			
Løfteinnretninger	Løfteinnretninger	922758832	2	Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>
		ALT HEIS AS		Ferdigattest	
Brannalarmanlegg	Brannalarmanlegg	979193777	2	Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>
		GK ELEKTRO AS		Ferdigattest	
Ledesystem	Ledesystem	979193777	2	Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>
		GK ELEKTRO AS		Ferdigattest	
Slukkeinstallasjoner	Slukkeinstallasjoner	933233278	3	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		TORE EIDE AS		Ferdigattest	
Lydforhold og vibrasjoner	Lydforhold og vibrasjoner	967032271	2	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		SWECO NORGE AS			
Ventilasjon- og klimainstallasjoner	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	952391992	2	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>
		GK INNEKLIMA AS			
Bygningsfysikk	Bygningsfysikk	914217857	2	Igangsettingsøknad	<input type="checkbox"/>

UTFØRELSE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
Veg- og grunnarbeider	Veg- og grunnarbeider	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	1	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Vannforsynings- og avløpsanlegg	utvendig VA-anlegg	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	1	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner: bærende stålkonstruksjoner	911631903 BERGEN MEKANISKE AS	2	Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>
Plasstøpte betongkonstruksjoner	Plasstøpte betongkonstruksjoner	918269533 ARKOBYGG AS	2	Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>
Innmåling og utstikking av tiltak	Innmåling og utstikking av tiltak - plassering bygget	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	1	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Sanitærinstallasjoner	Sanitærinstallasjoner	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Varme- og kuldeinstallasjoner	Varme- og kuldeinstallasjoner	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Taktekkingsarbeid	Taktekkingsarbeid	966742178 BYGGMESTER HITLAND AS	2	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	966742178 BYGGMESTER HITLAND AS	2	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning	Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning	966742178 BYGGMESTER HITLAND AS	1	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Løfteinnretninger	Løfteinnretninger	922758832	3	Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>

		ALT HEIS AS		Ferdigattest	
Installasjon av brannalarmanlegg	Installasjon av brannalarmanlegg	979193777 GK ELEKTRO AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Installasjon av ledesystem	Installasjon av ledesystem	979193777 GK ELEKTRO AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Sanitærinstallasjoner	Sanitærinstallasjoner	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Varme- og kuldeinstallasjoner	Varme- og kuldeinstallasjoner	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Slukkeinstallasjoner	Slukkeinstallasjoner	933233278 TORE EIDE AS	3	Igangsettingssøknad Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon- og klimainstallasjoner	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	952391992 GK INNEKLIMA AS	2	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

KONTROLL

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
Brannsikkerhet	Brannsikkerhet	993230537 BRANNCON AS	3	Igangsettingssøknad	<input type="checkbox"/>
Våtrom (i boliger)	Våtrom (i boliger)	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	1	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Lufttetthet (i nye boliger)	Lufttetthet (i nye boliger)	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	1	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Konstruksjonssikkerhet	Konstruksjonssikkerhet	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)	Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	2	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

11.05.2020 11:07:33 AR373509008

11.05.2020 11:07:33 AR373509008

Ansvarlig søker

Foretak TysseLand Arkitektur as
Kontaktperson Patrick Schuppenhauer

Signert av

PATRICK SCHUPPENHAUER på vegne av TYARK AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

11.05.2020 11:07:33 AR373509008

Filvedlegg:

duf---arbeidstilsynet---vedtak-om-samtykke-pdf.pdf

duf-erklaring-om-ansvarsrett-riaku-pdf.pdf

51-0331-erkl-ring-om-ansvarsrett--bb-5181--gk-inneklima-as-pro-og-utf-pdf.pdf

19-1635-ansvar-bf-pdf.pdf

prosjekterende-brann-og-n-dlys-pdf.pdf

utf-rende-brann-og-n-dlys-pdf.pdf

duf---kontrollerkl-ring-branncon-pdf.pdf

ansvar-pro-utf-l-fteinnretninger-pdf.pdf

5181---erkl-ring-om-ansvarsrett-signed-utf-t-mrer-taktekking-fasadearbeid-pdf.pdf

ansvarsrett-pro-utf-slukkeinstallasjoner-pdf.pdf

duf---kontrollrapport-branncon-pdf.pdf