

17/3004 - 17/24699
2019/1309, Agros 117990

23.9.2020

Arbeidsrapport

Startdato: 25/12 - 17

Sluttdato: 14/7 - 20

Tall timer eiga arbeid: 294 timer

Tall timer leigd arbeid: —

Namn på tiltakshavar:

Ole Petter Sæderbørn

Gnr/bnr. (3)45/8

Godkjent kostnad: 80250,-

Løyvd tilskot: 40100,-

ALVER
KOMMUNE

22 SEPT. 2020

Slik vart arbeidet utført: Det vart utført med hards maling,
bald/slit og sveite.

Utfordringar: Langt å bære alt material. tiltider ein del
saging for tressnydding. ikkje akkurat flate marker
med sand holdig jord.

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort?

kan bære opp grinda frå innmark til utmark
å sleppe dei ut der når det er grødd so passa
i utmarka.

Leigd arbeid, og betalingsmåte:

Økonomi:

Her betalt etter kvart som eg har handla.

Med vennleg helsing

Dato: 12/9-20 Stad: 10

Sign: Ole Petter Sæderbørn

17/3004-17/24699
2019/1309, Agros 117990

Billag/kvitteringar/faktura

Beløpa skal først opp både med og utan mva.

Er du momspliktig? Nei

Total kostnad ifølge billag: 41 227,25

Namn på tiltakshavar:

Gnr/bnr. (3)45/8

Godkjent kostnad: 80250,-

Løyvd tilskot: 40100,-

NR.	Firma	Materiell	Sum eks. mva	Sum inkl. mva
1	Gårdbruker Service	Imp. Staur 8x175 gjerdetramper	4074,-	5092,50
2	Reigstad Maskinsenter	2T olie til boremaskin	118,40	148,-
3	Seimstrand A/S	Aspen 2T SL Bensintilslag	127,20	159,-
4	1-2-3 Krenvik	SL 950kt Bensintilboreng	61,68	77,10
5	Reigstad Maskinsenter	SL Bensintilslag	150,40	188,-
6	Folleskjæpp	Sagkjede	160,32	190,40
7	Folleskjæpp	Kjedelipe 4L	126,08	157,60
8	Seimstrand A/S	Veshavda Maxi	5310,40	6638
9	Bøle	Isolator, Strang	6001,-	7501,-
10	Bøle	Strang og Skjultesker	1111 916,-	1145,-
11	Monter	Heydi bom fast	215,20	269,-
12	Gårdbruker Service	Imp. Staur 8x175 gjerdetramper	5169,-	6461,25
13	Arildspart A/S	Grav. kumstål	1050,-	1312,50
14	— " —	— " —	3290,-	4112,50
15	Seimstrand A/S	Veshavda Maxi	3609,60	4512,-
16	— " —	— " —	902,40	1128,-
17	Folleskjæpp	Beitegrind	1637	1964,4
18	Reigstad Maskinsenter	SL Bensintilslag	136,80	171,-
SUM			34055,48	41227,25

17/3004-17/24699
2019/1309, Agros 117990

Timeliste over eiga arbeid:

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du setje deg ned og notere dato, tall timar/minutt brukt, og kva du har gjort på i denne tida.

Namn på tiltakshavar:

Ole Petter Spjeldstrøm

Gnr/bnr: 3145/8

Godkjent kostnad: 80250,-

Løyd tilskot: 40100,-

Timesats eiga arbeid: 300,-

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført
25/12-17	3	Finne grenser/sette retning.
6/1-18	6	Finne grenser/sette retning.
13/1-18	4	Rydding av trase.
4/2-18	8	Boring/montere staur.
5/2-18	2	Finne grense/sette retning.
18/2-18	6	Sage/Rydder gjerdetrase.
24/2-18	11	Sage/Rydder gjerdetrase. Bortmontert staur.
28/2-18	3	montert staur
4/3-18	3	bort hull i fjell til kempetall
29/10-18	3	Sagd, rydder gjerdetrase
17/11-18	5	Sagd, rydder gjerdetrase
9/12-18	7	Finne grenser/Bortmontert staur
22/12-18	3	Sagd, rydder gjerdetrase
9/2-19	5	Sagd, rydder gjerdetrase
23/2-19	5	Sagd, rydder gjerdetrase
2/11-19	3	Sagd, rydder gjerdetrase
SEING		

17/5009 - 11/24649
2019/1309, Agros 117990

Timeliste over eiga arbeid:

Namn på tiltakshavar: Ole Petter Sæder, Størn

Dato	Timer	Arbeidsoppgaver som er utført
16/11-19	8	Sagd, rydda gjerdetrase
23/11-19	8	Bæst, monterte staur
4/1-20	3	Bæst, monterte staur.
18/1-20	6	Bæst, monterte staur. Satt retning
14/3-20	2	Ryddetrase
15/3-20	4	— 11 —
28/3-20	6	Bæst monterte staur
29/3-20	3	— 11 —
24/5-20	5	Bæst, monterte kammestål
25/5-20	3	Bæst, monterte kammestål
6/6-20	12 +	Bæst, monterte kammestål
7/6-20	15 +	Bæst kammestål monterte issolator Bæst til kammestål monterte kammestål
8/6-20	5 +	Bæst staur
9/6-20	6 +	Satt retning og monterte staur
13/6-20	15	Bæst, monterte staur og issolator
20/6-20	20	Bæst monterte staur og issolator
27/6-20	3	Spadd foam til boring til kammestål
29/6-20	8	trelet streng på del 1.
30/6-20	8	trelet streng på del 1.
1/7-20	11	Stive av ender i kjønn og krampr jording.
2/7-20	8	Bæst og yst fast kammestål, stive av hjørner
3/7-20	6	Bæst og monterte grind.
SUM:		

Dato:	Timer:	Arbeidsoppgaver som er utført:
7/7-20	3	Barb kammstål montert i isolator på del 1
8/7-20	9	Barb montert kammstål
9/7-20	3	koble samand ledninger ^{under øring} montert (jordkabel)
10/7-20	12	Sagd tressere
11/7-20	6	trekt streng på del 2
12/7-20	10	tatt ned gammelt gjerdet ved uteflor
		og sydd sammen med nytt gjerdet
14/7-20	9	støket jording / krampaden og
		strømmestring.
SUM:		

294 timer