


Sluttrapport med avfallsplan



jf. TEK10 § 9-6

Rapporten gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
Alver	325	13	Fosse 141, 5918 FREKHAUG

Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK17 § 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).

Ordinært avfall

PLAN fraksjoner som skal kildesorteres		SLUTTRAPPORT disponeringsmåte				
Ordinært avfall	Mengde i tonn	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted2	Mengde som er kildesortert
Betong, tegl, lett klinker og lignende	40,00	,00	Ikke levert noe	40,00	Gjenbrukt på tomt	40,00

Farlig avfall

PLAN fraksjoner som skal kildesorteres		SLUTTRAPPORT disponeringsmåte				
Farlig avfall	Mengde i tonn	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted2	Mengde som er kildesortert
7250 - Asbest	36,80	38,50	NGIR - Nordhordaland			38,50

Sluttrapport med avfallsplan



Oppsummering

	Plan	Sluttrapport
Sum sortert ordinært avfall	40,00	40,00
Sum sortert farlig avfall	36,80	38,50
Blandet avfall/restavfall	,00	,00
Sum avfall i alt	76,80	78,50

Sorteringsgrad = 100%
Avfall/areal = 431,00 kg

Erklæring

Det erklæres at alt avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen.


Gjenstående avfall

Ingen avfall igjen på tomten. Alt lett riveavfall ble levert som asbest. Betong ble gjenbrukt på tomt.

Vedlegg

Vedleggstype	Gruppe	Beskrivelse av vedlegget
Kvittering for innlevering av avfall	K	
Kvittering for innlevering av avfall	K	

Sluttrappport med avfallsplan



Erklæring og signering

Opplysningene gitt i plan og sluttrappport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker

Dato 18.09.2020

Signatur Mette Sandø

Gjentas med blokkbokstaver Mette Sandø