

Kommunens saksnr.
17/13208
17/1214

Vedlegg
G /

Side
av

Gjennomføringsplan

PR. 1.1. 2020

AVER KOMMUNE

13.11.2020

Matt Vegged Thorson



Endrom/byggested: 137 320 | Gnr.: 137 | Bnr.: 320 | Feste nr.: | Søksj.nr.: | Bygn.nr.: | Kommune: LINDÅS

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)

Foretakets navn og org.nr.

Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollert klæring erstattes med dato når denne foreligger

(1)	(2)	(3)	(4)	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollert klæring erstattes med dato når denne foreligger					(9)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
SØK	Ansvarlig søkes	1	Arkitekt M.K. Thorsen					X	13.11.2020	X
PRO	Arkitekt	1	Arkitekt M.K. Thorsen					X		X
"	Geoteknikk, grunnarb.	1	H. Sandvik AS					X		X
"	Konstruksjonsstille, betong	1	—	989 482 920				X		X
"	—	1	Byggestre Skare	995 081 954				X		X
"	Vann & avløp	1	Temo rørservice AS	011 756 986				X		X
UTF	Gruvuarbeid	1	H. Sandvik AS					X		X
	Plasstøpte betongkonstr.	1	—					X		X
	Tømrerarbeid	1	Byggestre Skare AS					X		X
	Mursbeid, våtrom	1	Murmester A. Toft	987 105 305				X		X
	Sauveterinærfallasjon	1	Temo rørservice AS					X		X
Kontroll	Våtrom	1	Byggestre Skare					X		X