

Kommunens saksnr. 16/2242-16/1584	Vedlegg G	Side 1 av 1	Versjonsnr. 04
--------------------------------------	--------------	----------------	-------------------



Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker BYGGSØK NORGE AS						Organisasjonsnummer 813181282	Tiltaksklasse 1	Dato. 21.06.2021	Signatur, ansv. søker	
Eiendom/ byggested	Gnr. 417	Bnr. 117	Festenr. 0	Seksj.nr. 0	Bygn.nr. Alver	Kommune Alver	Adresse Ospeneset 24		Postnr. 5937	Poststed Bøvågen

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertilstand / kontrollertilstand erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettsings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PRO	Pro fundamenter og fundamentplassering	1	Rusånes Fabrikker AS, 928759393		05.09.19			X
UTF	Arbeid byggesett på fabrikk	1	Rusånes Fabrikker AS, 928759393				07.06.21	X
PRO	Innmåling og utstikking av tiltak	1	VEST OPPMÅLING AS , 987321679		06.12.16			X
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	1	ANKO AS, 980538613				17.06.21	X
PRO	Utvendig Vann og Avløp	1	Anders O Grevstad AS , 977 052 033		05.09.19			X
UTF	Utvendig Vann og Avløp	1	Anders O Grevstad AS , 977 052 033				07.06.21	X
PRO	Innvending Sanitæranlegg	1	Anders O Grevstad AS , 977 052 033		05.09.19			X
UTF	Innvending Sanitæranlegg	1	Anders O Grevstad AS , 977 052 033				07.06.21	X
PRO	Grunnfundamentering og terrengarbeid		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
UTF	Grunnfundamentering og terrengarbeid		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
PRO	Membran med tetting til sluk, overflater avretting av gulv med fall til sluk		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
UTF	Membran med tetting til sluk, overflater avretting av gulv med fall til sluk		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
UTF	Mur og betong arbeid		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
UTF	Oppføring av hytte med innredning		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
UTF	Anleggs Vei		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X
UTF	Montering av pipe med ildsted		Erik Grønsberg / Selvbygger				07.06.21	X