

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 1135

Versjonsnr.: 3

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
323	567	0	0

Kommune Alver

Adresse Elvaåsen , 5918 FREKHAUG

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Ansvarlig prosjekterende betong arbeid.	1	924300094 ING. ASBJØRN DANIELSEN AS	Igangsettingssøknad, 06.12.2019 Ferdigattest, 17.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Arkitekturprosjektering	1	921190239 TYARK AS	Igangsettingssøknad, 06.01.2020 Ferdigattest, 16.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Innvendig sanitæranlegg	1	990143595 123 RØR AS	Igangsettingssøknad, 04.12.2019 Ferdigattest, 04.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av konstruksjonssikkerhet	1	986574174 BYGG PROSJEKT AS	Igangsettingssøknad, 06.01.2020 Ferdigattest, 03.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon-Klimateknikk	1	986852603 VENTILASJON VARME TEKNIKK AS	Igangsettingssøknad, 06.12.2019	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Betongarbeider slakkarmerte	1	816119812 THORSTEINSEN ENTREPRENØR AS	Ferdigattest, 03.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Innvendig sanitæranlegg	1	990143595 123 RØR AS	Midlertidig brukstillatelse, 04.06.2021 Ferdigattest, 24.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Isolering og takteking	2	892289522 FLØYSAND TAK AS	Ferdigattest, 04.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Skorstein og ildsted	1	997556623 SMART VARME AS	Ferdigattest, 17.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utførelse av grunnarbeid	1	998557453 ENTREPRENØR TONNY TUFTE AS	Ferdigattest, 16.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

25.06.2021 11:18:14 AR436110932

25.06.2021 11:18:14 AR436110932

UTF	Utførelse av tømrerarbeider	1	818780672 BV BYGG AS	Ferdigattest, 17.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utførelse membran og flisearbeider	1	991242139 BERGEN MURTEKNIKK AS	Ferdigattest, 03.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utstikking av tiltak	2	979927703 INNMÅLINGSTJENESTER AS	Ferdigattest, 04.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Ventilasjon-Klimateknikk	1	920587097 VESTVENT AS	Ferdigattest, 04.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Kontroll av utførelse i våtrom. Kontroll av luftkvalitet i nye boliger.	1	986574174 BYGG PROSJEKT AS	Ferdigattest, 03.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Tyark as
 Organisasjonsnummer 921190239
 Tiltaksklasse 0

Signert av

THOMAS TYSSELAND på vegne av TYARK AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

25.06.2021 11:18:14 AR436110932

25.06.2021 11:18:14 AR436110932