



Åsane Byggmesterforretning AS
Hesthaugvegen 18,
5119 Ulset

Referanser:

Dykkar: Gisle Clementsen

Vår: Jan Roald wolff Treni

Frekhaug/28.06.2021,

Vedtak – Overtaking vatn- og avløpsanlegg

I samband med utbygging av vatn og avløpsnett for Lindås barnehage og ringleidning/brannvassdekning.

Tilstade overtakelsesbefaring

Utbyggjar:

ÅBF – Gisle Clementsen

Altivann VVS – Erlend Storlid

Alver kommune:

Prosjekt - Linn Hagen

Eigedomshandling VA - Arne Helgesen og Jan Roald Wolff Treni

Vatn og avløpsanlegg omfattar:

- Vassleidning frå Lindås idrettsahall – Krambuhaugen
- Spillvatn frå barnehage og skule – krambuhaugen

Vatn- og avløpsanlegget vert overtatt frå Åsane Byggmesterforretning AS til kommunal drift og vedlikehald under følgande forutsentnader:

- Spillvassleidningane vert kontrollert med ny videoinspeksjon og tilhøyrande rapport, for kartlegging av utvikling på deformasjonar. Vert utført ifb. 1 årskontroll.
- Spillvassleidning frå skule har innan 1 års kontroll fått godkjent tettheitsprøve.



All sluttokumentasjon skal leverast i perm med skiljeark ferdig kontrollert frå utførande til prosjekterande og frå prosjekterande til kommunen. All dokumentasjon skal leverast på papir og digitalt på minnepinne / CD. Dersom det er punkt i lista som ikkje er relevant merk med IR.

Sluttdokumentasjon VA anlegg – sjekkliste	Utført/levert (dato)	Godkjent (dato)
Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma – Levert i SOSI format	14.06.2021	28.06.2021
Levert « Som Bygd/as built» teikningar	25.06.21	28.06.2021
Rapport PE-sveis, but- og/eller elektromuffe	14.06.2021	28.06.2021
Spyling spillvass- og overvassleidninger utført før tilknytning til eks. anlegg.	15.06.2021	28.06.2021
Dokumentasjon røyrinspeksjon (video og rapport)	15.06.2021	28.06.2021
Dokumentasjon trykkprøving	14.06.2021	28.06.2021
Dokumentasjon tettheitsprøving	Mangler	Må leveres innen 1.års kontroll
Dokumentasjon pluggkøying	14.06.2021	28.06.2021
Dokumentasjon desinfeksjon	26.052021	28.06.2021
Dokumentasjon på materiell	14.06.2021	28.06.2021
Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord	14.06.2021	28.06.2021
Levert sluttokumentasjon elektronisk (format etter kommunen sitt ønskje)	14.06.2021	28.06.2021



ALVER
KOMMUNE

Alver kommune

Namn: *Arne Nylund*

Åsane Byggmesterforretning AS

Namn: *GISLE CLEMENTSEN*
Gisle Clementsen

GC