



Gripsgård Bygg AS
Moldekleivmarka 69A
5919 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/7160 - 21/51148

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

21.07.2021

Vedkommande Søknad om godkjenning/ferdigstilling av VA anlegg - Gbnr 322/13 Mjåtveit

Vedkommande godkjenning av sluttokumentasjon

Med utgangspunkt i VA-norm for tidligere Meland kommune vedlegg B3-Sjekkliste-Sluttokumentasjon. Ser vi etter gjennomgang av innsendt dokumentasjon at det er mangler.

For at vi skal godkjenne anlegget trenger vi ettersendelse og utbedring av følgende:

Vann

- Kum VK2 – Denne kummen er ikke utført iht. revidert godkjent teknisk plan. For at denne kummen skal godkjennes, må det etableres en sluseventil der dette mangler.
- Kum VK3 – Fremtidige ledninger 180PL som ikke er desinfisert og trykkprøvd. Må fysisk frakobles. Fjerne mellomring og blinde.

Fremtidig VL 180PE må innen en måned fra 21.07.2021 trykkprøves og desinfiseres. Vi må også få levert innmålingsdata for fremtidig VL 180PE, PSP 75PE og nærliggende overvannsledning.
- Felles for vannkummer – Stikkledninger skal merkes med Gbnr eller adresse og husnr. Ledninger som er ført inn i kum, men ikke er i bruk, skal blindes.

Stikkledninger i kum skal kunne betjenes med egen stoppekran. Dette i tillegg til utvendig stoppekran.

Vi godtar kuleventil, dersom denne konstruert for utvendig bruk og etablering i kum.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Overvann

- Overvannsledning fra OK2 – OK3 – OK4 – OK5 + ledningsstrekk og kum mangler i innmålingsdata. Kum mangler også i som bygget tegning. Dette må vi få ettersendt.

Dokumentasjon

- Innsendt dokumentasjon for pluggkjøring og trykktesting er ikke tilfredsstillende. Dokumentasjonen med opplysninger, prosedyre og resultat må ettersendes.
- Desinfeksjon – Vannprøve OK, men mangler dokumentasjon for utførelse. Har dere dette?
- Trykkprøving av selvfallsledninger – Det mangler dokumentasjon for trykkprøving av spillvannsledninger. Dette må ettersendes.

Tinglyste grunnavtaler som gir alver kommune rett til drift og vedlikehold på det kommunale ledningsnettet.

- Gbnr 322/187: Mangler
- Gbnr 322/13: Mangler

Det er tilstrekkelig at vi får tilsendt kopi av signerte avtaler og dokumentasjon på at disse er sendt til tinglysing siden behandlingstiden på disse avtalene har usikkert tidsforløp.

Oppsummering

- Kum VK2 – Montere sluseventil og stoppekraner på stikkledninger.
- Kum VK3 -
- Fremtidige ledninger 180mm pe, Sp og OV – Ettersende innmålinger. Frakoble og Blinde. Trykkprøve og desinfisering. (Må dokumenteres)
- Merke stikkledninger med Gbnr/Adr.
- Blinde stikkledninger som ikke er i bruk
- Innmåling på overvannsledninger: fra OK2 – OK3 – OK4 – OK5 + ledningsstrekk og kum
- Ukjent kum på som bygget tegning
- Dokumentere pluggkjøring, trykktest og trykkprøving av selvfallsledninger
- Dokumentere signerte avtaler for Gbnr 322/187 og 322/13

All dokumentasjon og utbedringer må utføres innen en måned

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Are Frøysland Grande Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS	Postboks 103	5649	EIKELANDSOSEN
--	--------------	------	---------------

Mottakarar:

Gripsgård Bygg AS	Moldekleivmarka 69A	5919	FREKHAUG
Lindås Vvs Nils Træland AS	Litlås 3	5954	MONGSTAD