



Stendal Vvs AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/5171 - 21/82189

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
03.12.2021

Mangelfull sluttdokumentasjon for VA - gbnr 196/119 Midtgård - Leknestunet

Vedkommande mottatt sluttdokumentasjon for Leknestunet.

Etter en rask gjennomgang av innsendt dokumentasjon kan me sjå at da er mykje manglar i grunnlaget me skal ha for å kunne behandle og godkjenne dokumentasjonen.

Innsendt dokumentasjon og rapport for spillvatn er ikkje tilstrekkeleg. Her skal me ha videoar som me kan følgje i lag med rapporten. Dette bør utførast av en tredjepart som kan dokumentera reingjering, kameratkøyring og rapport. Med køyringslengdar og eventuelle avvik. (tredjepartskontroll).

Innsendt sosi og «asbuilt» er ikkje gjennomgått og kontrollert, eventuelle feil og manglar her. Vil me koma tilbake til.

Ligg ved ei liste som oversiktleg visar det som manglar.

Me ber om at dette vert ettersendt samla og innan kort tid.

Vedlegg 3

Sluttdokumentasjon VA anlegg – sjekkliste	Utført/levert (dato)	Godkjent (dato)
Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma – Levert i SOSI format	Levert (Ikkje behandla)	
Levert « Som Bygd/as built» teikningar	Levert (Ikkje behandla)	
Rapport PE-sveis, but- og/eller elektromuffe	Manglar	
Spyling spillvass- og overvassleidninger utført før tilknytning til eks. anlegg.	Manglar	
Dokumentasjon røyrinspeksjon (video og rapport)	Manglar	
Dokumentasjon trykkprøving	Levert	
Dokumentasjon tetthetsprøving	Manglar (gjelder sjølvfallsleidning og kummar)	
Dokumentasjon pluggkøyring	Manglar	
Dokumentasjon desinfeksjon	Manglar	
Dokumentasjon på materiell	Manglar	
Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område	Manglar	
Tinglyst grunnavtale/kjøp av grunn for pumpestasjonar/høgdebasseng inkludert vegtilkomst m snuareal	IR	
Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord	Manglar	
Spesielt for plastrøyr med krage og D = 400 mm eller større; <ol style="list-style-type: none"> 1. Trekking i kryss til halve det tilrådde momentet 2. Trekking i kryss til det tilrådde momentet 3. Trykkprøving 4. Eftertrekking til tilrådd moment på trykklaus leidning 	IR	
Levert all sluttdokumentasjon elektronisk (format etter kommunen sitt ønskje)		

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Haugen Vva AS
Majo Eigedom AS

Kanalveien 5 5068
Lindåsvegen 154 5916

BERGEN
ISDALSTØ

Mottakarar:

Stendal Vvs AS

Blombakken 1 5911

ALVERSUND