

Framdriftsplan for Gardflor på Kapperdal i Seim.

| <i>Oppgåve</i> | <i>Tal</i> | <i>Eining</i> |
|---|------------|---------------|
| Rigg og drift | 30.0 | timar |
| Rydding, klargjering | 30.0 | timar |
| Demontering, sortering og deponering av stein | 60.0 | timar |
| Grunnarbeid; graving, refundamentering, legging av murfot | 45.0 | timar |
| Oppattmuring av langvegg og innmuring i gavlvegger | 225.0 | timar |
| Reparasjonar i låg langvegg mot terreng | 60.0 | timar |
| Justeringar, småreparasjonar og tilpassing av murkrona | 30.0 | timar |