

Prosjekt 21033 Nordhordaland Næringspark VA	Underprosjekt 21033 Nordhordaland Næringspark VA
Saksbehandler Mari Røen	Status Lukket

Avdekket
21.02.2022 13.46

Tittel
Påkopling på eksisterande sp ledning i kryss

Angår
Egne arbeidere

I forhold til
Fremdrift Modell/tegninger Utførelse

Årsak
Feilaktig arbeidsgrunnlag

Beskrivelse
Det mangler kum å kople seg på spillvatnet i krysset.

Strakstiltak
Setter ned ein ekstra minikum på spillvannsledning med gren til traseen opp til S22

Alvorlighetsgrad
Lav

Årsaksanalyse

Estimert kostnad	Faktisk kostnad
11 000	11 000

Kostnadsfordeling
Fakturerbar

Korrigerende tiltak
Oversende avvik til oppdragsgiver. Minikum på inn på teikning.

Tidsfrist for lukking av avvik
22.02.2022 00.00

Konklusjon
Avvik utbeta og klart for vidarefakturering.

Posisjon
Ikke tilgjengelig

Bilder



17.03.2022 13.55



17.03.2022 13.55

Vedlegg (2)



