

Fremdriftsplan Rossnesvegen 481 Gnr.: 418 Bnr.: 19.

Tiltakshaver Arve Rosnes 46 93 94 59. Stuagjordet 87 5262 Arnatveit.

Eventuelt godkjenning av byggeplaner er fremdriften slik:

1. Grave av byggeområde høst/vinter 2022
2. Legge spillvannsledning fra byggeliv til slamavskiller og videre til sjø høst/vinter 2022.
3. Forskale og støpe sen vinter og tidlig vår 2023.
4. Rive 2 etg vår 2023.
5. Fjerning av avfall (tidligere 2 etg) vår/sommer 2023.
6. Reising av ny 2 etg sommer/høst 2023.
7. Byggearbeidene inne vil pågå vinter 2023 og frem til sommer 2024. I dette tidsrommet vil det bli utført følgende arbeider:
  - Fremlegg elektriske og fremlegg til sanitæranlegg.
  - Balansert ventilasjonsanlegg vil bli montert.
  - Overflater: Tak, vegger, gulv.
  - Ny skorstein m/ovn.
8. Terrasse bygges tidlig vår 2024. Fundamentene vil bli klargjort sen vinter og tidlig vår 2023.