

12 OKT. 2023

ArbeidsrapportStartdato: 10.04.2021Sluttdato: 22.06.2023Tall timer eiga arbeid: 63

Tall timer leigd arbeid: _____

Slik vart arbeidet utført: RYDDE GRUNNEN.LOKALISERE SPOR ETTER TIDLIGERE BYGG
JUSTERING AV GRUNNMUR. TRANSPORT AV BYGG
OG MATERIALEN. MONTERING AV BYGG.
MONTERE TAK, KLEDNING MM.Utfordringar: FA' FRAM OG TA VARE PÅ /GJEMBRUK
AV GAMAL GRUNNMUR OG FUNDAMENT.
VART IKKJE FERTIG MED GULL INNAN FRISTENKva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort? TILTAKET ER EIN DEL
AV OPPGRADERING / RESTAURERING / REKONS TRUKSPÅ
AV HUSMANNSPASS, TIL BRUK I REISELIV, INN PÅ TUNET,
NATURSKULE.

Leigd arbeid, og betalingsmåte: _____

Økonomi: KOSTNAD VART NOKO HØGARE EMN
BUDSJETT.

Med vennleg helsing

Dato: 9/10-23 Stad: ØPSØ Sign: [Signature]

Namn på tiltakshavar:

YPSØY KYSTGÅRDGnr/bnr. 35013Godkjent kostnad: 50.000,-Løyvd tilskot: 25.000,-