

Fra: Steinar Næss <steinar@boligbyggvest.no>
Sendt: fredag 1. oktober 2021 15:07
Til: Are Frøysland Grande; Arne Helgesen; Larissa Dahl; Siril Therese Sylta
Kopi: Susanne Nyborg Bjelland; 'Thomas Tysseland (thomas@tyark.no)'; Christian Fuglseth; 'tonny@tonnytufte.no'; 'ronald@123ror.no'
Emne: SV: Oppdatert Fremdrift arbeider Elvaåsen
Vedlegg: IMG_1363.jpg

Arbeid utført uke 39.

- Bygget om så vi får 3 stk kraner opp gjennom kumlukk i VK4
- Bygget om så vi får 5 stk kraner opp gjennom kum i VK6
- Bygget om så vi får 8 stk kraner opp gjennom kumlukk i VK1
- Satt inn 3 stk bakkekraner til 75,77,79 ved 79
- Montert pumpe kum ved 55 og 53 til disse to boligene og lagt vann og avløp gjennom borrehull med bakkekraner til 55 og 53
- Bytte ut kryss i VK4 og VK1 og satt på sluseventiler(brannkulene og mellomstykkene var ikke levert, men dette tar vi neste gnag vi skal ut der)
- Lagt om hoved vann og avløp til vei mellom VK3 og VK2. Ledningen er kloret og trykketprøvet. Her venter vi på resultat fra Vitek. Kommunen har her tatt seg av varslinger. Der er her blitt satt på 2 stk. 425 ved retningsforandringer etter avtale med Arne Helgesen
- Det forsettes på montering av bakkekraner etter hvert som de blir gravd opp.
- Startet å fylle igjen grøft.

Arbeid for uke 40.

- Fylle ferdig i grøft.
- Åpne KV01 mellom VK2 og VK3
- Stenge ved G02, ferdigstille rundt kum.
- Start av masse utskifting av KV01 fra VK2 til Mjåtveitveien

Med vennlig hilsen



Steinar Næss

Mob: 93067321

Epost: steinar@boligbyggvest.no

Fra: Steinar Næss

Sendt: fredag 24. september 2021 14:26

Til: are.froysland.grande@alver.kommune.no; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; larissa.dahl@alver.kommune.no

Kopi: Susanne Nyborg Bjelland <snb@harris.no>; 'Thomas Tysseland (thomas@tyark.no)' <thomas@tyark.no>; 'Christian Fuglseth' <Christian@boligbyggvest.no>; 'tonny@tonnytufte.no' <tonny@tonnytufte.no>

Emne: SV: Oppdatert Fremdrift arbeider Elvaåsen

Hei.

Arbeidene utført 38

- Gjenstår fullføre sti ved UA06. denne gjenstår pga vei benyttes som omkjøringsvei når arbeidene ved KV01 er startet.

Arbeid for uke 39.

- KV01 arbeidene fortsetter
- Starter oppgradering av vei fra SP2 til Mjåtveitveien til kommunal stander.
- Arbeid med stoppekraner pågår

Med vennlig hilsen



Steinar Næss

Mob: 93067321

Epost: steinar@boligbyggvest.no

Fra: Steinar Næss

Sendt: fredag 17. september 2021 07:16

Til: are.froysland.grande@alver.kommune.no; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; larissa.dahl@alver.kommune.no

Kopi: Susanne Nyborg Bjelland <snb@harris.no>; 'Thomas Tysseland (thomas@tyark.no)' <thomas@tyark.no>; 'Christian Fuglseth' <Christian@boligbyggvest.no>

Emne: Oppdatert Fremdrift arbeider Elvaåsen

Hei

Oppdatert Fremdrift.

Arbeidene i uke 37 gikk bedre enn forventet.

- PS4 ved 53 er etablert. Mangler Asfalt
- Mur ved 49 fjernet.

Planlagte arbeider for 38

- Ferdigstille av sti og område ved UA06. ned side av vei
- Start omlegging av VA i KV01 her er arbeidene beregnet å ta 3 uker. Dette innbefatter opparbeidelse av KV01 for overtakelse av kommunen. Beboere blir varslet i dag
- Starter etablering av resterende utvendig stoppekraner

Med vennlig hilsen



Steinar Næss

Mob: 93067321

Epost: steinar@boligbyggvest.no

Fra: Steinar Næss

Sendt: fredag 10. september 2021 10:29

Til: are.froysland.grande@alver.kommune.no; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; larissa.dahl@alver.kommune.no

Kopi: Susanne Nyborg Bjelland <snb@harris.no>; 'Thomas Tysseland (thomas@tyark.no)' <thomas@tyark.no>; 'Christian Fuglseth' <Christian@boligbyggvest.no>

Emne: Fremdrift arbeider Elvaåsen

Hei

En liten oppsummering av utførte arbeider på Elvaåsen.

Utført arbeid i uke 35-36

- Kv 4 er gruset slik at vei kan brukes av beboere
- HY1 flyttet til pkt i plan
- Stoppekraner til hus 75-77-79 er flyttet fra kum og etablert vedsiden av vei
- Etablering av PS4 er i gang. Blir koblet i dag, i vei

Arbeid planlagt uke 37 -38

- Etablere PS4 ved hus 53
- Justering av vei mellom KV08 og KV13, gruset og klar for asfalt.

Vi har ikke fastsatt dato for flytting av VA ved KV01. samt opparbeidelse av KV01. Vi regner med oppstart uke 40-41. Skilting og varsling vil bli gjort i forkant.

Med vennlig hilsen



Steinar Næss

Mob: 93067321

Epost: steinar@boligbyggvest.no