



LINDÅS KOMMUNE

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.:	fra Hp/km:	til Hp/km:
Strekning: Kvernhusmyrane 1	Sted: Meny,Knarvik Senter	
Arbeid som skal utføres: Utskifting av fettutskiller.		
Ansvarshavende: Svein Morvik	Tlf./e-post: 93438945	
Entreprenør: Steinsenteret Asane Sand&Singel A/S	Adresse: Morvikveien 7,5122 Morvik	

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato: 22 januar 2018	Til dato: 10 februar 2018	E-post: svein@sandosingel.no
--------------------------	---------------------------	------------------------------

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- 4 Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet: Sett inn verdi for :	Konsekvens: Sett inn verdi for :	Prioritet: (= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Smalere veg ifb.utgraving masser/demontering av mur.	2	2	4
2: Uvedkommende inn i arbeidsområde.	3	2	6
3: Arbeid med dirigering i vegbane.	2	2	4
4: Bruk av maskiner lastebil i vegbane.	3	2	6
5: Fotgjengere i vegbane.	3	1	3
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:


↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Varsling med skilt iht. skiltplan.
- 2: Bruk av vakt,avsperring av arbeidsområde.
- 3: Arbeidsklær klasse 3.
- 4: Sperre av arbeidsområde.
- 5: Skilte alternative gangveier.
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Teknikk drift
Godkjent

[Signature]

Merknader: Det er 2 skular som har vegen som tilkomstveg i tillegg til høg trafikk på dag tid. Innsnevring til eit felt vert difor godkjent med begrensning til å utføre arbeid mellom klokka 09.00 og 14.00 i perioden 22.01.18 - 10.02.18. Det vil fortrinnvis vere mest gunstig å utføre arbeid med innsnevring etter kl. 16.30.



Gravemaskin/Lastebil vil bli stående på fortau/vegbane ifb. med demontering av mur, bortkjøring av masser, fremgraving av fettutskiller og under reetablering av ny fettutskiller.

KVERNHUSMYRANE 1, LINDÅS KOMMUNE
188/764

○ = ARBEIDSSTED.

STEINSENTERET ASANE SAND OG SINGEL A/S



KVERNHUSMYRANE 1, LINDÅS KOMMUNE
188/764

⊙ = ARBEIDSSTED

STEINSENTERET ÅSANE SAND OG SINGEL AS