



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | |
|--|--|---|
| Plan nr.: N8352-2018 | Mime-nr.: 18 / 495 | Vedtak nr.: N8352-2018 |
| Veg nr.: Eg39 | fra Hp/km: 222 / 2,835 | til Hp/km: 222 / 2,790 |
| Strekning: Flatøy | Sted: Flatøy | |
| Arbeid som skal utføres: Setting av kantstein langs gangvei | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | Daglig arbeids- / virketid |
| Fra dato: 10 desember 2018 | Til dato: 21 desember 2018 | Fra kl.: 07:00 Til kl.: 18:00 |
| Annet: Man - fre. | | |
| Region: Vest | Region (2): | |
| Avdeling: Hordaland | Avd. (2): | Avd. (3): |
| Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland | Telefon: 95845124 | Faks: |
| Adresse: | e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/opmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/> | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | Manuell dirigering..... | <input type="checkbox"/> |
| 30 40 50 60 70 80 90 | | | | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 04.12.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet SVV v/ Odd Martin Sundsbø - tlf. 954 73 223
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Løvaas Maskin AS e-post: post@lovaas-maskin.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Løvaas Maskin AS e-post: post@lovaas-maskin.no
- Ansvarshavende: Arild Sundal Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no
 Stedsansvarlig(e): Eirik Løvaas Tlf./e-post: 91593350/post@lovaas-maskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Arbeid fra GS-vei. Trafikk på E39 blir ikke berørt.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

| | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Bergen | 04.12.2018 | Statens vegvesen |
| Sted | Dato | Arve Løtveit <i>A. Løtveit</i> |
| | | Sign. (etter fullmakt) |



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Plan nr.: | N8352-2018 | Mime-nr.: | 18 / 495 | Vedtatt nr.: | N8352-2018 |
| Veg nr.: | Eg39 | fra Hp/km: | 222 / 2,835 | til Hp/km: | 222 / 2,790 |
| Strekning: | Flatøy | Sted: | Flatøy | | |
| Arbeid som skal utføres: | Setting av kantstein langs gangvei | | | | |
| Utførende av arb. varsling*: | Løvaas Maskin AS | | | | |
| Adresse: | Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen | | | | |
| Ansvarshavende: | Arild Sundal | Tlf./e-post: | 45418914/arild@lovaas-maskin.no | | |
| Stedsansvarlig(e): | Eirik Løvaas | Tlf./e-post: | 91593350/post@lovaas-maskin.no | | |
| Arbeidet utføres | fra dato: | 10 desember | 2018 | Til dato: | 21 desember 2018 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

| | Skilt nr.: | Ant.: |
|--|------------|-------|
| | 110 | 2 |

Skisse:



Merknader:

Det vil være passasje for mange trafikanter.

Byggjerde mellom myke trafikanter og arbeidsomr.



Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.12.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Plan nr.: N8352-2018 | Mime-nr.: 18 / 495 | Vedtak nr.: N8352-2018 |
| Veg nr.: Eg39 | fra Hp/km: 222 / 2,835 | til Hp/km: 222 / 2,790 |
| Strekning: Flatøy | | Sted: Flatøy |

Arbeid som skal utføres: Setting av kantstein langs gangvei

Ansvarshavende: Arild Sundal Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no

Utførende arb.v.*: Løvaas Maskin AS Adresse: Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen

| Arbeidet utføres i perioden | | Arbeidets varighet |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fra dato: 10 desember 2018 | Til dato: 21 desember 2018 | Ca 5 dager |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid i gangvei som er trafikert av syklister og gående

| Uønskede hendelser | Konsekvens: | Sannsynlighet: | Risiko |
|---|---|--|---------|
| | Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens: | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? | = K x S |
| Beskrivelse av hendelsen: Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant | Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 | Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 | 6 |
| 1: Redusert fremkommelighet for myke trafikater | 2 | 1 | 2 |
| 2: Uønsket hendelser ved at myke trafikanter går inn i arbeidsområdet | | | 0 |
| 3: Syklister i høy fart inn i arbeidsområde treffer utstyr / arbeidere | | | 0 |
| 4: | | | 0 |
| 5: | | | 0 |
| 6: | | | 0 |
| 7: | | | 0 |
| 8: | | | 0 |
| 9: | | | 0 |
| 10: | | | 0 |
| 11: | | | 0 |

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Etablere en arbeidsvarslingsplan
- Etablere fartsreduserende tiltak for syklister som kjører i nedoverbakke
- Orden og sikring at det er god pasasje for myke trafikanter
- Kjøretøy skal ikke parkeres i GS vei
- Sikring av løse gjenstander / arbeidsområde alltid før det forlates
- Skilte tas ned (Ved endt arbeidsdag) dersom det ikke er hinder i GS vei eller på siden
- Arbeidslag utføre SJA
- Ved behov skal det settes ut sikring langs arbeidsområdet.
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Arild Sundal** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| Plan nr.: | N8352-2018 | Mime-nr.: | 18 / 495 | Vedtaks nr.: | N8352-2018 | | | |
| Veg nr.: | Eg39 | fra Hp/km: | 222 / 2,835 | til Hp/km: | 222 / 2,790 | | | |
| Strekning: | Flatøy | | | Sted: | Flatøy | | | |
| Ansvarshavende*: | Arild Sundal | | | Tlf./e-post: | 45418914/arild@lovaas-maskin.no | | | |
| Utførende entreprenør: | Løvaas Maskin AS | | | Adresse: | Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen | | | |
| | | | | (Ev.e-post) | post@lovaas-maskin.no | | | |
| Utførende arb.varsling*: | Løvaas Maskin AS | | | Adresse: | Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen | | | |
| Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | 925264342 | | | (Ev. e-post:) | post@lovaas-maskin.no | | | |
| Stedsansvarlig(e): | Eirik Løvaas | | | Tlf./e-post: | 91593350/post@lovaas-maskin.no | | | |
| Arbeid som skal utføres*: | Setting av kantstein langs gangvei | | | | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | (Arbeidets varighet) | | | | |
| Fra dato: | 10 | desember | 2018 | Til dato: | 21 | desember | 2018 | Ca 5 dager |

På oppdrag for SVV skal det settes kantstein langs gangvei mot grøntområde.

Arbeidet utføres av 2 mann som vil sette stein i betong manuelt langs gangvei. Det vil være åpning for passering av myke trafikanter under hel arbeidsperioden.

Oppdragsgiver:
Statens Vegvesen
Sundsbo Odd Martin <odd.martin.sundsbo@vegvesen.no>
Byggeleder
Tlf: 95473223



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Plan nr.: | N8352-2018 | Mime-nr: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8352-2018 |
| Veg nr.: | Eg39 | fra Hp/km: | 222 / 2,835 | til Hp/km: | 222 / 2,790 |
| Strekning: | Flatøy | Sted: | Flatøy | | |
| Utførende: | Løvaas Maskin AS | | | | |
| Ansvarshavende: | Arild Sundal | | | | |
| Stedsansvarlig: | Eirik Løvaas | | | | |
| Kontroll utført dato: | | Kontroll utført av: | | | |

| Forhold: | OK | Merknad: | Frist: |
|---|----|----------|--------|
| Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet | | | |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig | | | |
| Midlertidig signalregulering er fjernet | | | |
| Permanent signalregulering er igangsatt | | | |
| Midlertidig vegoppmerking er fjernet | | | |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende | | | |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjernet | | | |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene | | | |
| Brakkerigg er fjernet | | | |
| Arbeidsområdet er ryddet | | | |
| Vegdekket er i tilfredsstillende stand | | | |
| Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket | | | |
| Forholdene for de gående er tilfredsstillende | | | |
| Forholdene for de syklende er tilfredsstillende | | | |
| Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende | | | |
| Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert | | | |

Merknader:

