

# Søknad om midlertidig brukstillatelse



Plan- og bygningsloven § 21-10 og SAK10 § 8-1

## Søknaden gjelder

### Eiendom/Byggested

Kommunens saksnummer	Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
14/6840 - 16/25927	Lindås	138	21	Øvre Tveiten, 5911 ALVERSUND

### Ansvarlig søker

Navn	Organisasjonsnummer	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
TIPPETUE ARKITEKTER AS	980043924	Anne-Katrin Jensen	55563301	40880732

e-postadresse  
anne@tippetue.no

## Dato for søknad om ferdigattest

Dato: 2019-12-20

## Midlertidig brukstillatelse søkes for

Deler av tiltaket  
Søknaden gjelder følgende deler av tiltaket: Bygg B komplett, deler av bygg A samt utomhusområder

## Gjenstående arbeider frem mot ferdigattest

Gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes om midlertidig brukstillatelse for, er følgende: Elektro: sluttmontering etter malerarbeider  
VVS og sprinkler: i gjenstående/ikke solgte leiligheter A101-106, 201-206, 306, 401-402  
Heis: heismontasje pågår, ferdigstilles uke 24/25. Heis driftes ikke før godkjent av Norsk heiskontroll.  
Tømrer: rekkverk private terrasser, kjøkken, garderobe, dører, gulv og lister.  
Resterende deler av tiltaket, hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse, er følgende: Bygg A, leiligheter 101-106, 201-206, 306, 401-402. Bygg C. Se sikringsplan.

## Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager

Tiltaket har pr i dag IKKE tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk  
Følgende arbeider vil bli utført innen: 2019-07-01  
Type arbeider: Rekkverk private terrasser  
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: 2019-07-01

## Vedlegg

Vedleggstype	Gruppe	Beskrivelse av vedlegget	Hvordan oversendes vedlegget?
situasjonsplan	D	Sikringsplan rundt bygg C	vedlegges som papir
annet	Q	Uttalelse fra NGIR vedr. midlertidig løsning med mobile containere på innregulert renovasjonsområde. Plassering av bunntømte containere behandles særskilt i egen dispensasjonssøknad.	vedlegges som papir

# Søknad om midlertidig brukstillatelse



kontrollplan	G	Kontrollerklæring med sluttrapport H2 Byggteknikk AS	vedlegges som papir
--------------	---	---	------------------------

## Signering

(tiltakhaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

### Ansvarlig søker

Dato 19.06.2019

Signatur Søknaden er elektronisk signert  
TIPPETUE ARKITEKTER AS