

OPPDRAK: SJAUSET VASSVERK		OPPDRAGSNR: A040317
OPPDRAKSGIVER: LINDÅS KOMMUNE		FAG OMRÅDE: RIE
PROSJEKTER AV: BESE	KONTROLLERT AV: BESE	DATO FOR KONTROLL: 30-10-2014
DOKUMENTTYPE: FERDIGBEFARING - OVERTAGELSESPROTOKOLL		DOK.NR/LØPENR: 01
TIL STEDE: Tommy Bø - Caverion Knut Espetvedt - Lindås Kommune Bent-Inge Sellevold - Cowi		
Referent: Bent-Inge Sellevold		

Kommentarer:
- Dokumentasjon er ikke mottatt fra Caverion ved ferdigbefarings dato.
- RIE kaller inn byggherre med entreprenør til 1år befaring oktober 2015.

Pkt.	MANGLER:	ANSVAR	FRIST FOR UTBEDRING:	KVITERT UTSJEKK:	KVITERT GODKJENT:
01	Dokumentasjon ikke mottatt.	CAV	7.11.14		
02	400V skilt tavle	CAV	7.11.14		
03	Innstilt termisk verdi på vern skal vises på kursfortegnelse.	CAV	7.11.14		
04	Tette utsparingshull i lettvegger.	CAV	7.11.14		
05	Jordingsklemme for utgjevning på ene avløps pumpen sjekkes.	CAV	7.11.14		
06	Dokumentasjon – Generell Sluttkontroll og vamestyling. D19	CAV	7.11.14		
07	Merking av sikkerhetsbrytere.	CAV	7.11.14		

Dato, Signatur entreprenør Caverion

Dato, Signatur Byggherre Lindås Kommune
