



Leggerapport for dekkearbeider

Dagsrapport dato: 08.06.2016

Side av

Statens vegvesen

versjon mai 2011

Entreprenør:	Lemminkainen	Kontrakt:	117203	Punkt nr:	
Veg nr:	Hp:	Parsell:	Nye E-39 Flatøy		

Fra Hp	Fra m	Til Hp	Til m	Felt	Lengde m	Bredde m	Annet areal (beskriv):	
Tiltak / Lagdel			Massetype	Resept nr.	Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ²	
Vei 60000 Øvre bærelag			Ag 16	16360430	1600	234,39	146,49	
Fortau 10000 Bindelag			Agb11	16360320	875	71,74	81,99	
Sum dagsrapport:					2475	306,13		

Værforhold / lufttemperatur under legging:					Annet arbeid:		
Målt kl.	Temperatur	Værforhold	Vegbane under legging		Antall kummer:	9	stk
07.30	10	Tørt	Tørr:	<input checked="" type="checkbox"/>	Antall sluk:		stk
			Fuktig:	<input type="checkbox"/>	Klebet areal:		m ²
			Våt:	<input type="checkbox"/>	Håndlegging:		tonn
					Nattarbeid (tillegg):		tonn
					Annet:		

Kontroll / Kvalitet:									Kommentarer: Prøve Bindelag Vei 60000, Temp 142. KI 12.15. Prøve Bindelag Fortau 10000, Temp 154 grader, KI 15.30
Målt kl:	Massetemperatur Målt på / i:				Målt ved:			Avvik	
	Bil	Båt	Veg	Utlegger	Hp	m	Felt		
08.30	142					60000		<input type="checkbox"/>	
15.30	154					10000		<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
Dagskjøter, Utleggerstopp, Annet:			Hp	Km.	Felt	Målt m/rettholt	Avvik		
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Visuell vurdering

	Fra		Til		Felt	Merknader:
	Hp	m	Hp	m		
Blanke partier						Ingen merknad
Sprekker						
Åpne partier						
Valsespor / sår						
Annet. Angi under:						

SLUTTRAPPORT / SAMLERAPPORT (føres kun etter siste leggedag)

Veg nr.	Fra		Til		Lengde m	Bredde m	Tiltak / Lagdel	Massetype	Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ²
	Hp	m	Hp	m							

Dato for start: 08.06.2016 Dato for slutt: 08.06.2016 Underskrift: Kristoffer Eikeland