

**Timeliste over eiga arbeid:**

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du setje deg ned og notere dato, tall timar/minutt brukt, og kva du har gjort på i denne tida.

Namn på tiltakshavar: \_\_\_\_\_

YPSØY KYSTVARD

Gnr/bnr. 5013

Godkjent kostnad: \_\_\_\_\_

Løyvd tilskot: 15.000,-

Timesats eiga arbeid: \_\_\_\_\_

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført
08.06.17	4	RENSE GRAFTEN
09.06.17	3	u
22.06.17	3	LEGGE DREMSRÅN
23.06.17	5	PLANERING GAMLE MASSEN
29.06.17	5	VEDTAKEMULD MAKING
18.08.17	4	LEGGE FIBERDUK
21.08.17	6	TRANSPORT/JUEGGING AV
		VEGGRUS MED ATV,
		GRAFSE-SPADE-KIVE
24.08.17	5	u
25.08.17	5	u
31.08.17	4	u
06.09.17	6	u
21.09.17	6	u
29.09.17	6	u
SUM	62	