



Kommunens saksnr.	Vedlegg
G 1	Side 1 av 2

Versjonsnr. 3
------------------

## Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker  
HELGESEN TEKNISKE BYGG AS

Eiendom/  
byggested  
Gnr.  
13

Bnr.  
95

Festenr.  
0

Seksj.nr.  
0

Bygn.nr.  
Osterøy

Kommune  
Osterøy

Tiltaksklasse  
Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse  
hentet fra erkæring om ansvarsrett

(1)

Ansvarlig søker

(2)

Arkitektur

(3)

Oppmålingsteknisk prosjektering

(4)

Konstruksjonsikkerhet

(5)

Bygningsfysikk

(6)

Miljøsanering

(7)

Tommerarbeid

(8)

Montering av bærende metall og betongkonstruksjoner

(9)

Taktekkingssarbeider

(10)

Riving

(11)

Grunnarbeider

(12)

Betongarbeider

(13)

Urstikking av tilak

(14)

Kontroll av konstruksjonsikkerthet

(15)

Ventilasjonsanlegg

(16)

Ventilasjonsanlegg

(17)

Innvendig og utvendig sanitæranlegg, varmeanlegg

(18)

Innvendig og utvendig sanitæranlegg, varmeanlegg

(19)

Sprinkleranlegg

(20)

Sprinkleranlegg

(21)

Sprinkleranlegg

(22)

Sprinkleranlegg

Organisasjonsnummer  
920 298 486

Tiltaksklasse  
2

Dato.  
08.05.2023

Adresse  
Hovdavegen 18

Postnr.  
5282

Poststed  
Lonevåg

Signatur, ansv. søker  
*Ole Haak Blakk*

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse

Beskrivelse av ansvarsområdet  
hentet fra erkæring om ansvarsrett

Funksjon  
(PRO, UTF, KONTROLL)

Forsokt  
Tiltaksklasse

Foretakets navn og org.nr.

Søknad om  
rammetilatelse

Kryss for planlagt samsverserklæring / kontrollerkæring  
erstattes med dato når denne foreligger

Søknad om  
igangsette/ett  
trinnsøknad

Søknad om  
midlertidig  
brukstilatelse

Søknad når  
arbeidet innen  
ansvarsområdet  
er avsluttet

(9)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

04.05.22

07.12.22

20.04.23

12.12.22

20.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23

19.04.23



Kommunens saksnr.	Vedlegg <b>G</b>	Side 2	av 2	Versionsnr. 3
-------------------	---------------------	-----------	---------	------------------

## Gjennomføringsplan

## **Ansvarlig søker HELGESEN TEKNIKKE BYGG AS**

Ansvarlig søker						Organisasjonsnummer		Tiltaksklasse		Dato.		Signatur, ansv. søker	
HELGESEN TEKNISKE BYGG AS						920 298 486		2		08.05.2023		<i>Ole-Harald Blekk</i>	
Eiendom/ byggested		Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse		Postnr.	Poststed		
		13	95	0	0		Osterøy	Hovdavegen 18		5282	Lonevåg		

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse		Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklaering erstattes med dato når denne foreligger		Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsett	Tiltaks- klasser		Søknad om igangsettings- tiltakse/ett- trinnsøknad	Søknad om midlertidig bruksstillselte	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PRO	Løftesettning, Heis	2	Alt Heis AS 922758832	21.04.23	X	X	(9)
UTF	Løftesettning, Heis	2	Alt Heis AS 922758832			X	
PRO	Brannkonsept	3	Firesafe AS 958249799	26.04.23			
UAK	Brannkonsept	3	Brammingenøren AS 990283753	05.05.23			
PRO	Brannalarm, Nødlys	2	Magnus M. Thunestvedt AS 937610440	20.04.23		X	
UTF	Brannalarm, Nødlys	2	Magnus M. Thunestvedt AS 937610440		X		