



Notat

Til: Berit Karin Rystad

Kopi til:

Saksbehandler: Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning/Hege Eeg

Vår referanse: 18/2439 - 77 / FA-H06, FA-M80, TI-&35

Dato: 14.12.2020

Emne: Referat frå møte om samlokalisering 10.12.20

Til stades: Frode Bødtker – Bergen Brannvesen (BB)
Gro Aarli – leiar arealkoordinering Helse Bergen (HB)
Tommy Nybakk – Helse Bergen
Cecilie Magnus Meland – Helse Bergen
Kjell Kvam – prosjektleiar for Osterøy kommune (PL)
Berit Rystad – sektorleiar Osterøy kommune (OK)
Hege Eeg – Osterøy kommune (referent)

1. Kort presentasjon av dei tilstadeverande.
2. Formål med møtet er dialog med dei ulike interessepartane i prosjektet. Avklare forventningar. Korleis jobbe saman for å få eit best mogleg resultat.
3. Status hindringar. Det har vore dialog med Bergen brannvesen og Helse Bergen om behov. Prosjektleiar er på plass. Brannordninga på Osterøy har vore vurdert av DSB og Norconsult. Utgreiinga frå Norconsult gir klarsignal for forlenga utrykningstid på visse vilkår. Reguleringsplane er gamal. Det er krav om ROS m.m. i ny plan- og bygningslov om beredskap og tryggleik. Dette er avklart med Fylkesmannen og fylkeskommunen. Ein vil søke om byggeløyve og handtere det som kjem fram undervegs. Avkøyrsløse – fylkeskommunen meiner denne er forsvarleg.
4. PL tok opp spørsmålet om kva vi har av dokumentasjon. Det er ikkje utarbeidd eit romprogram eller noko tilsvarande. Det fins ein rapport. Den skal OK finne fram. HB har utarbeidd ein kravspesifikasjon på ambulansestasjon. PL vil sjå på det materiale vi har førtst og kome med forslag. Han meiner vi må ha ein prosess med å definere rombehov med brukarane. PL vil lage eit forslag før nyttår. Avtale eit møte i veke 2 med OK.
5. HB viser til at dei har ei utfordring i dialogen med arbeidstilsynet. Dei stillar mellom anna krav til garderobe som ikkje er realistiske som heis og HC-toalett. HB jobbar med å få arbeidstilsynet til å forstå korleis ambulanspersonell utførar arbeidet og kva som er naudsynt. Tilrår møte med Arbeidstilsynet. HB har opplevd at arbeidstilsynet stikkar skjepar

i hjula og at ein må forklar kva ambulansestasjonen faktisk skal nyttast til. Meiner ein må ha fokus på garderobesituasjonen og for brann/redning. Sambruk med brann må vurderast.

6. BB viser og til krav arbeidstilsynet kjem med – rein og skitten sone. Lurt å ta dei med tidleg i prosessen.

7. Organisering av arbeidet.

- OK er formell byggherre.
- Det kan verte aktuelt med OFP og samarbeid med Husbanken. For HB er det viktig kven ein samarbeidar med og kven som skal stå for drift/vedlikehald.
- Ok har ansvar for å halde politikarane orienterte undervegs.
- PL ser for seg å ha separate møtar med kvar part og eit felles møte for å verte einig om sambruk. PL vil stå for programmeringsarbeid og organisere brukargrupper.
- Tomta er ikkje byggeklar pr. i dag. OK legg til grunn at den vil verte klar innan det er aktuelt å bygge.
- Tommy Nybakk, Cecilie Magnus og Renate vil delta i prosjektgruppa. Gro Aarli vil vere med på eit overordna nivå.

Dokument som skal distribuerast:

- PL skal ha rapport Ok har utarbeidd og kravspek ambulansestasjon.
- Alle ønskjer reguleringsplanen.

Adresseliste:

Frode Bødtker <frode.bodtker@bergen.kommune.no>

Aarli, Gro Jofrid <gro.jofrid.aarli@helse-bergen.no>

Nybakk, Tommy <tommy.nybakk@helse-bergen.no>

Meland, Cecilie Magnus <cecilie.magnus.meland@helse-bergen.no>

Kjell Kvam <kjell.kvam@elb.no>

Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@osteroy.kommune.no>

Hege Eeg <hege.eeg@osteroy.kommune.no>