



ALVER
KOMMUNE

OVERTAKINGSSPROTOKOLL

PROSJEKTAVERN: Vassleidning Krosslia - Remme
BYGGHERRE: Alver kommune – Teknisk forvaltning og drift
ENTREPRENØR: Alversund Maskinstasjon AS

Overtakingsforretning gjelder: Ny ø225mm PE100 hovudvassleidning mellom eksisterande leidningsnett i Krosslia, fram til Remme og Sellevold Plast. Lagt som sjøleidning på tvers av Radsundet, 7 nye vassverkskummar.

Deltakare:

Atle Dingen (AD)	Alver kommune
Arne Helgesen (AH)	Alver kommune
Silje Eik	Alver kommune
Ove Myking (OM)	Alversund Maskinstasjon AS
Signar Andre Skarsvåg (SAS)	Skarsvåg Rør og Interiør AS
Thor-Henrik Fredriksen (THF)	Haugen VVA AS

Anleggsarbeidet starta den: **2. januar 2019**

Anleggstid: **7 månader**

Det føreligg referat fra: **1** oppstartsmøte
11 byggemøter

Anlegget er synfart av partane den: **9. juni 2020**

Mangelliste fra synfaring vedlagt: ☒

Frist for utbetring av reklamasjonar er satt til: **30. juni 2020**

Dersom reklamasjonar er utbetra innan frist, reknast garantitid frem til: **30. juni 2025**

Denne protokoll sendes til kvar av partane for godkjenning og signering.

Tal vedlegg: 1

Fredriksen 10.06-20

Sted Dato

Atle Dingen
Byggherre

Alver 30/6-20

Sted Dato

Ove Myking
Entreprenør



ALVER

KOMMUNE

NR.	SAK	ANSVAR
1	Reetablere grasbakke på gnr/bnr. 131/5 (kum V2-V4) Grunneigar godkjenn ikkje reetablering av dyrka innmark. Følgjande må utførast: • Tilsåing av areal som ikkje er sådd • Fjerning av større stein i overflaten • Finplanering av overflate Ny såing av heile arealet er ikkje ønske frå grunneigar.	OM <u>OK</u>
2	Grasbakke på gnr/bnr. 131/4 (kum V4-V5): Grunneigar krev at større stein i overflaten fjernes på grasbakke slik at förhøster kan nyttast. Gjeld areal langs ny veg til sjø. Utførast som rekningsarbeid.	OM/AD <u>OK</u>
3	Gjerde/port gnr/bnr. 131/5 (Torill Karin Erstad): • Revet gjerdenett fjernes • Skøyt mot gammalt gjerde, langs veg til sag, må ordnast. Ingen utstikkande endar frå gjerdenett. • Setningar på to porter må utbedrast og lås på port må justerast.	OM <u>OK</u>
4	Lufteventil vannkum V1 og V3: Montert lufteventil i kum V3 flyttast til kum V1.	SAS <u>OK</u>
5	Støttering for kumtopp V1: Støttering monterast for ø800mm justeringsring.	OM/SAS <u>OK</u>
6	Reetablering vegbane over kum V1: Vegen avrettast med grus 0-16mm over topplate, i nivå med kumløkk.	OM <u>OK</u>
7	Varselskilt sjøleidningar: Monterast i sjøkant ved utløp leidning frå kum V1, V2 (monterast mellom utløp to borehol i sjø), V5 og V6.	OM <u>OK</u>
8	Sluttdokumentasjon Leverert innmålingsdata kontrollerast og må evt. supplerast med manglar. Komplett dokumentasjon leverast for godkjenning: • Kumkort • Trykkprøving vassleidning (kum V1-V5 utført av Vitek – V2-V6 utført av Skarsvåg Rør) • Inspeksjon røyrleidning på sjøbotn • Rensing av vassleidning med plugg • Desinfisering med vassprøver (kum V1-V5 utført av Vitek – V2-V6 utført av Skarsvåg. • Samsvarserklæring Alversund, Skarsvåg og IMC (både kum V1-V5 og V2-V6) – sendes til ansvarleg søkjar (Haugen VVA)	AH/OM <u>OK</u> OM <u>OK</u> <u>OK</u>