

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Pbl § 21-10, SAK10 § 8-1



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 8881

Prosjektnavn: Frekhaug - 322/281

Søknaden gjelder

EIENDOM/BYGGESTED

| Gnr | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
|-----|-----|---------|------------|
| 322 | 281 | 0 | 0 |

| Bygningsnummer | Bolignummer |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

Kommune Alver

Adresse Rosslandsvegen 370, 5918 FREKHAUG

DATO FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST

31.12.2024

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SØKES FOR

Deler av tiltaket

Beskrivelse av den delen det søkes for nå:

Søknad om midlertidig brukstillatelse gjelder byggetrinn 1

GJENSTÅENDE ARBEIDER FREM MOT FERDIGATTEST

Gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for:

Alle ansvarsbeslagte arbeider med byggetrinn 1 er ferdigstilt. Det gjenstår noen smådetaljer, beslag og utbedringer. Disse arbeidene vil bli ferdigstilt i god tid før vår overtakelse med slutt kunder estimert til den 30.11.23.

Det gjenstår noen utbedringer og detaljer på selve infrastrukturen inn til bygget, dette er hovedsakelig tilpasninger for at denne skal oppfylle kravene i VA normen til Alver kommune. Deler av denne infrastrukturen skal overtas av Alver kommune og dette planlegges overført innen det søkes ferdigattest for hele tiltaket.

Resterende deler av tiltaket hvor det ikke søkes om midlertidig brukstillatelse:

Byggetrinn 2, Byggetrinn 3

SIKKERHETSNIVÅ OG ARBEIDER SOM VIL BLI UTFØRT INNEN 14 DAGER

Tiltaket har IKKE tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk.

Følgende arbeider vil bli utført innen: 20.11.2023

Type arbeider: Infrastrukturen inn til bygget er mer eller mindre ferdigstilt, men det skal gjøres noen tilpasninger for at denne oppfyller kravene i VA normen til Alver kommune. Dette arbeidet Estimeres ferdigstilt innen 14 dager. Byggetrinn 1 vil da ha brannvannsdekning og dermed ha tilstrekkelig sikkerhetsnivå for at bygget skal kunne tas i bruk.

Brannvarslingsanlegg for bt1 er idriftsatt og funksjonstestet på byggestrøm det vil i tillegg kontrolleres så raskt BKK tilkobler bygget fast strøm. Ventelig 06/07.11.23.

Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: 20.11.2023

ANSVARLIG SØKER *(for tiltak etter pbl § 20-1)*

Navn LAGERSEKSJONER AS
Kontaktperson Tommy Skarstein
Telefon
Mobiltelefon 97504992
E-postadresse tommy@lagerseksjoner.no
Adresse Henrik Ibsens gate 12, 4878 GRIMSTAD
Organisasjonsnummer 919162287

TILTAKSHAVER *(bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4)*

Navn LAGERSEKSJONER AS
Telefon
Mobiltelefon 98206248
E-postadresse post@lagerseksjoner.no
Adresse Henrik Ibsens gate 12, 4878 GRIMSTAD
Kontaktperson Tommy Skarstein
Organisasjonsnummer 919162287

SIGNERT AV

TOMMY SKARSTEIN på vegne av LAGERSEKSJONER AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

06.11.2023 09:08:04 AR577098947

06.11.2023 09:08:04 AR577098947