

Gjennomføringsplan



Versjonsnr.: 1

Eiendom/Byggested

Gnr 238 Bnr 8 Festenr 0 Seksjonsnr 0

Kommunenummer 4631

Adresse Osterfjordvegen 1701 , 5993 Ostereidet NO

Oversikt over ansvarsfordeling

PROSJEKTERENDE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks- klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
PRO	Oppmålingsteknisk	997837401 VOSS OPPMÅLING AS	1	Igangsettingssøknad, 04.09.2020	☒
PRO	Arkitektonisk utforming av nytt tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Utarbeidelse av situasjonsplan	975955885 Älvsbyhus Norge AS	1	Igangsettingssøknad, 13.08.2020	☒
PRO	Plassering av bunnledninger i krypkjeller og utomhusanlegg	988410586 HJELMÅS VVS AS	1	Igangsettingssøknad, 17.08.2020	☒
PRO	Kartlegging av grunnforhold -	994932209	1	Igangsettingssøknad, 18.08.2020	☐

PRO	Innvendig plassering av sanitærutstyr med tilhørende rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger - Prosjektering av vannbåren - radiatorvarme	989410709 ÄLVSBYHUS AB	1	Igangsettingssøknad, 13.08.2020	☒
-----	--	---------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------

UTFØRELSE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
UTF	Innvendig Utførelse av sanitærinstallasjoner omfatter montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr - Utførelse av vannbåren - radiator varm	989410709 ÄLVSBYHUS AB	1	Ferdigattest	☐
UTF	Utstikking og innmåling av tiltak	997837401 VOSS OPPMÅLING AS	1	Ferdigattest	☐
UTF	Grunnarbeid og landskapsutforming. Graving, sprenging, og etablering av trinnfri adkomst- Håndtering av overvann.	994932209 OS MASKINSERVICE	1	Ferdigattest	☐
UTF	Oppføring av 1 ½ etasjes småhus, med alle relevante arbeider som inngår i oppføringen av ett småhus.	975955885 Älvsbyhus Norge AS	1	Ferdigattest	☐
UTF	Legging og påkobling av bunnledninger i krypkjeller og tilkobling av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket (stikkledninger).	988410586 HJELMÅS VVS AS	1	Ferdigattest	☐

KONTROLL

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
KONT	Kontroll av tetthetsmåling - Kontroll av våtrom	819072612 NORSK BYGGTILSYN AS	1	Ferdigattest	☐

Ansvarlig søker

Foretak Älvsbyhus Norge As
Kontaktperson Pål Terje Carlsen

Signert av

PÅL-TERJE CARLSEN på vegne av ÄLVSBYHUS NORGE AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

04.09.2020 12:26:02 AR387853134

Filvedlegg:

Kvittering-for-nabovarsel-20200709-1420.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_ÄLVSBYHUS AB.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_ÄLVSBYHUS AB.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_HJELMÅS VVS AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_HJELMÅS VVS AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_OS MASKINSERVICE.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT_NORSK BYGGTILSYN AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_OS MASKINSERVICE.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_VOSS OPPMÅLING AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_VOSS OPPMÅLING AS.pdf

45690 SITPLAN.pdf

45690 FASADER.pdf

45690 PLANER OG SNITT.pdf

45690 TERRENGSNITT.pdf

Nabovarsel-20200709-1420.pdf