

Oversikt

FEDJE KOMMUNE

Prosjekt: Avløp Kopper
 Prosjektnr: 353001
 Kunde: Fedje kommune
 Utførende:
 24.06.2023

Bevilget 700.000,00

Anbud:

Forarbeid

Fakturanr.	Dato	Beskrivelse			Fakturert ekskl. mva.	Beløp inkl. MVA
19	19.05.23	Arbeid konsulent			kr 12 556,40	kr 15 443,90
20	19.05.23	Arbeid konsulent			kr 5 206,40	kr 6 256,40
21	25.06.23	Arbeid konsulent			kr 5 600,00	kr 7 000,00
		Pumpestasjon Grundfos			kr 105 546,00	kr 131 932,50
		Entreprenør pris på arbeid			kr 228 900,00	kr 362 500,00
		Elektroskap			kr 29 500,00	kr 36 875,00
		Elektromontering			kr 20 000,00	kr 25 000,00
		Heisekrane			kr 17 170,00	kr 21 462,00
		Diverse			kr 50 000,00	kr 62 500,00
		Oppfølging anleggsperiode			kr 30 000,00	kr 37 500,00
Sum fakturert Forarbeid					504 478,80	706 469,80

FAKTURERTE TILLEGGS- /ENDRINGSARBEIDER

Fakturanr.	Dato	Beskrivelse			Beløp eks. MVA	Beløp inkl. MVA
Sum fakturert TILLEGGS- /ENDRINGSARBEIDER:					-	-

FAKTURERTE LPS-JUSTERINGER:

Fakturanr.	Dato	Beskrivelse			Beløp eks. MVA	Beløp inkl. MVA
Sum fakturert LPS-JUSTERINGER:					-	-

VARSLEDE ENDRINGER - IKKE FAKTURERT

Fakturanr.	Dato	Beskrivelse			Beløp eks. MVA	Beløp inkl. MVA
Sum Totalt varslede endringer ikke fakturert					-	-

SLUTTOPPSTILLING

	Beløp eks. MVA	Beløp inkl. MVA
Innestående	-	-
Varslede endringer ikke fakturert - Andre endringer	-	-
Sum Slutt faktura	-	-

KONTROLL TOTALT UTFØRT ARBEID

	Beløp eks. MVA	Beløp inkl. MVA
Kontroll totalt utført arbeid:		
Totalt utført kontraktsarbeid	504 478,80	630 598,50
Fakturerte tilleggsarbeid - Fakturert til nå	-	-
LPS-JUSTERINGER:	-	-
Slutt faktura	-	-
Totalt utført arbeid kontrakt og tillegg og PLS	504 478,80	630 598,50

