

Fra: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>

Sendt: 16.08.2023 16:03:00

Til: Bjarte Tvedt Villanger <Bjarte.Villanger@fedje.kommune.no>, Annika Tvedt Villanger <Annika.Tvedt.Villanger@fedje.kommune.no>, jeb_bygg@outlook.com, Konrad Risnes <Konrad@risneselektro.no>, Pål-Eirik Holgersen <Pal-Eirik.Holgersen@fedje.kommune.no>

Kopi: Kjersti Nilsen Torstensen <kjersti.nilsen.torstensen@fedje.kommune.no>, Anita Hatlem Villanger <anita.hatlem.villanger@fedje.kommune.no>, Sandra Herøy <sandra.heroy@fedje.kommune.no>, Kjersti Opsahl <Kjersti.Opsahl@fedje.kommune.no>, Mathias Stangeland <mathias.stangeland@fedje.kommune.no>, Hans Magnar Aarland <Hans@ing-aarland.no>

Emne: Sluttbefaring - Familiens hus

Sluttbefaring 16.08.23, Familiens hus

Til stede: JEB BYGG v/ Jan Erling Borge
Fedje kommune v/Annika Villanger, Bjarte Villanger, Pål Holgersen, Berit Rystad
Risnes Elektro v/Konrad Risnes

Sendes og til: Ingeniør Aarland AS v/H.M. Aarland + dei som skal ha kontor i bygget

Konklusjon m/merknadar

-

Generelt:

Arbeid med reklamasjonar blir avslutta 28.8.

Ventiler i vegger på alle rom blir montert denne veka

Låssystem blir motert denne veka

Dørrar som er malt blir montert denne veka

Dørstoppere på dører som slår mot vegg- Delvis montert. Manglar dørstopparar. Ansvar: Teknisk

Brannplansje settjast opp, samen med brannsløkkar. Ansvar: Teknisk

Arbeidet med reklamasjonar blir avslutta: 29.08.2023

-

1. Kontor fysioterapeut: Ferdig
2. Fysioterapirom: Ferdig
3. Kontor 2 frå søraust: Ferdig
4. Kontor 3 frå søraust: Ferdig
5. Kjøkken: Ferdig
6. NAV rom: Manglar plate til pult som kan slåast ned. Manglar kontorstol og 2 stolar. Ansvar: Teknisk
7. Bøttekott: Golv må reinsast. Ansvar: Teknisk/reinhald
8. Pauserom: Skal ha printer – mangler internettkobling. Risnes
9. Toalett: Manglar «film» på vindauge. Kjersti T
10. Venterom helsesjukepleiar: Ferdig
11. Helsesjukepleiar: Manglar ein benk under vindauge. Ansvar: Teknisk
12. Legekontor: Ferdig
13. HC toalett: Ferdig

14. Inngangsparti inkludert ytterdør:
15. Utvendig på bygget. Ferdig. Det skal bestillast skilt med kommunevåpen over inngangsdør.
Ansvar: Teknisk

Tusen takk for godt utført arbeid. Vi sprakk totalt på budsjett, men resultatet er blitt veldig bra og bygget kan brukast i mange år framover til glede for alle innbyggjarar

Med vennleg helsing

Berit Karin Rystad

Kommunedirektør

Fedje kommune

Tlf 56 16 51 00 | Mobil 90619328

www.fedje.kommune.no



FEDJE KOMMUNE
– Landsbyen i havet