

**Familenshus Fedje ombygging.**

26.04.2023

**Prosjekt bilag ført**

Bilag/dato/ konto nr.	Belop -----	
01-310323-401	kr	161 526,10 betalt
02-110423-206	kr	430 766,44
03-150423-605	kr	75 473,75

**Forventert kostnader kommer**

Ikt - tilbud	kr	65 900,00	ikke sikker på om dette er med moms
Vinduer fasader innkjøp	kr	70 000,00	delvis vedlikehold
Nytt kjøkken Ikea	kr	35 000,00	
Rest tømmerarb/maling/gulv	kr	250 000,00	
Rest Elektrikker	kr	170 000,00	
Lysarmaturer	kr	72 500,00	

**sum kr 1 331 166,29**

Ventilasjonsanlegg overslag kr 312 500,00 inkl mva  
 får inn pris  
 innbygging ventilasjonsanlegg kr 70 000,00  
 som å stå ute på grunn av plass  
 mangel inne.

**Fremdrift:**

Nye kontorer og 2 venterom ferdig til 09.05.23  
 Helse/legekantor ferdig til 19.05.23  
 Kjøkken og lufting over tak ferdig 26.05.23  
 Utvendig skifte kledning lagside ferdig 16.06.23 vedlikehold  
 og nye vinduer

Hm Aarland 26/4-23

**Ingeniør Aarland AS**

Eidsvågbakken 1  
 5105 Eidsvåg  
 Tlf. 55 31 05 44, info@ing-aarland.no

