

## Framdriftsplan for arbeidet med ny Alversund bru

- Fylkeskommunen lager ei sak til miljø og samferdsel til fylkesutvalget som legg fram strategiske avvegingar om vedlikehald av dagens bru og framtidig nybygg. I saka skal ein peika på retningar.
- Vedlikehald på Alversund bru kan starte i 2017-2018
- Investering på 10-15 mill med føremål vedlikehald på eksisterande Alversund bru som gir ei forlenga levetid på 10 år
- Ny to felts bru med god G/S skal koplast på framtidig veg
- Ny bru skal vere eit viktig tema i kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen
- Planprogrammet skal avklara trase for ny bru. Sommar 2017 vil ein kunne ta stilling til om reguleringsplan for brua kan starta opp og gå parallelt med kommunedelplanen.
- Dette vert vurdert og synleggjort i planleggingsprogrammet til regionale mynde.
- Finansiering av ny bru er uavklart.

## Framdriftsplan

- 2017 (sommar/tidleg haust): Val av trase i planprogrammet for KDP Knarvik-Alversund med Alverstraumen. Traseval vil gå fram av det politiske vedtaket.
- 2017/2018: Vedlikehaldsarbeid på Alversund bru
- 2018: Vedteken KDP
- 2019/2020: Vedteken reguleringsplan (avhengig av m.a. oppstarttidspunkt og sakshandsamingstid i kommunen)