
Fra: Roald Heimvik <hihus@online.no>
Sendt: 12. juni 2015 12:07
Til: Postmottak Lindås
Emne: GBnr 20/20
Vedlegg: DOC075.PDF; 20-20-VA-ASB.KOF

Hei!

Oversender søknad om ferdigattest for GBNR 20/20, Hindenes

Oversender også fil med koordinatar for innmålt slamavskiljar

Med hilsen

NORGESHUS Hindenes Hus As
Roald Heimvik

Tlf: 56 35 25 80 / 97 87 42 41

E-post: hihus@online.no



Kommunens saksnr.



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	20	20					Lindås Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Hindenes Indre				5993	OSTEREIDET	

Ferdigattest	
Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest?	☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: Dato	

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspåtlige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
☐ Ja ☒ Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall	
Sluttrapport av Dato	vedlegges søknaden
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.	
Vedlegg nr. K -	

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
☒ Elektrisitet	☐ Sol	☒ Vannbåren gulvvarme	☐ Luftoppvarming
☒ Biobrensel	☐ Gass	☐ Vannbåren radioator	☒ Kamin/ovn/peis
☐ Varmepumpe - luft	☐ Olje/parafin	☐ Elektriske varmekabler	☐ Annet
☐ Varmepumpe - berg/sjø	☐ Annet	☐ Elektriske panelovner	
☐ Fjernvarme/spillvarme			☐ Ikke relevant

Erklæring	
☒	Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggherrens eier

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	☒
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	☒
Redegjørelser/kart	F	-	☒
Gjennomføringsplan	G	1 - 2	☐
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	☒
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	☒
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	☒
Andre vedlegg	Q	1 - 2	☐

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-2)	
Foretak		Navn	
Norges Hus Hindenes Hus AS			
Kontaktperson	Telefon	Kontaktperson	Telefon
Roald Heimvik	56352580		97874241
E-post		E-post	
hihus@online.no			
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
12.06.2015			
Gjentas med blokkbokstaver		Gjentas med blokkbokstaver	
ROALD HEIMVIK			


SLUTTKONTROLL Gbnr 20/20 Hele tiltaket

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Kreves ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

	Påvist ferdigstilt	Dato 1 Bruk	Dato 2 Ferdig	Forklaringer
	1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt.	12/6		Bestemmelser som fremgår av tillatelsen
	2 Kontrolldokumentasjon foreligger	12/6		Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem.
	3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad	—		Må sende endringssøknad
	3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad	—		Må sende endringssøknad
INNVEDIG	4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider.	12/6		
	5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC	12/6		
	6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk	12/6		
	7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom	12/6		Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig".
	8 Kjøkken med installasjoner er ferdig til bruk	12/6		
	9 Røykvarslere er montert	12/6		Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket
	10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert	12/6		
	11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømningsvindu	12/6		Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm
	12 Vann er satt under trykk og avløp etablert.	12/6		
	13 Kloakkavlufing er ført over tak	12/6		
UTVENDIG	14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk	12/6		
	15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret	12/6		
	16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider.	—		På inngangstrapp hvis trappeplattning er høyere enn 50 cm over terreng
	17 Rekkverk på balkong er montert	12/6		Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest.
	18 Balkong er montert	12/6		Balkongdør skal sikres inntil balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest.
	19 Husnummerskilt er montert	12/6		Når hjemlet i kommunal vedtekt
	20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert.	12/6		Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm.
	21 Snøfangere er montert.	—		Senest før første snefall, hvis påkrevet avhengig av takteking. Kreves over sted der det er vanlig å ferdes.
	22 Terreng er lagt med fall fra husvegg	12/6		Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra vegglin
	23 Takvann ledes bort fra bygningen	12/6		
	24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk	12/6		
Dato for utfylling for brukstillatelse / ferdigattest: 12.06.2015		Sign. 		



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Bergen)

F. reg. 965 141 618 MVA

Box 75

NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

Fax:

Torstein Hågensen-Drønen

Hindenesveien 707

5993 Ostereidet

Attn: Torstein Hågensen-Drønen

AR-15-MX-001842-01



EUNOBE-00014883

Prøvemottak: 02.06.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 02.06.2015-05.06.2015

Referanse: Privat kunde

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2015-0602-078	Prøvetakingsdato:	02.06.2015		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Torstein H. Drønen		
Prøvemerkning:	Fra kran i hus	Analysestartdato:	02.06.2015		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	50	cfu/ml			ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
Farge (410 nm)	<5	mg Pt/l	5		EN ISO 7887-C1
Konduktivitet (25°C)	25.2	mS/m	0.2	10%	NS 7888
pH målt ved 21 +/- 2°C					
pH	8.2		4		NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.15	ftu	0.1	30%	NS 7027

Bergen 05.06.2015

Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 1 av 1