



Prosjektmandat

Prosjektnr	Namn	Saknr
	Byggeprosjekt for 10 nye omsorgsbustader på Hosteland med aktivitetssenter.	
Prosjektfase	2018- 2020	
Organisering		
Oppdragsgjevar Kommunestyret i Masfjorden		
Prosjektansvarleg Svein Helge Hofslundsengen, rådmann		
Styringsgruppe Svein Helge Hofslundsengen, rådmann Roald Kvingedal, prosjektleiar Helga I Ellingsen, helse og omsorgsleiar Kristian Moen, økonomisjef Brukarrepresentant Bjørn Egil Nordland, hovudverneombod Britt Inger Myhr, HTV fagforbundet		
Prosjektleiar Roald Kvingedal		
Prosjektkonsulent Hans Magnar Aarland		
Arbeidsgruppe anbodsprosessen: Roald Kvingedal, prosjektleiar Kristian Moen, økonomisjef		

Hans Magnar Aarland, prosjektkonsulent
Helga I Ellingsen, helse og omsorgsleiar
Mona Hatlem, fagleiar Svingen
Torill Areklett, hjelpemiddelansvarleg
Steinar Stall - TML
Ingvill Molland, plasstillitsvalt
NHIKT – kontaktperson

Referansegruppe

Alle brukarar og pårørande som skal bruke bygget, råd for menneske (RMNF), eldrerådet, fysioterapeut, tilsette, HTV, vaktmeister og reinhald.

Bakgrunn og forankring

Kommunestyret - 112/2015

KS - vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- 1. Masfjorden kommune byggjer omsorgsbustader med inntil 10 leiligheiter på Hosteland, for brukarar med behov for tilrettelegging og heildøgntenester.*
- 2. Masfjorden kommune løyver kr 8 000 000 til omsorgsbustadane for budsjett året 2016. 13 000 000,- vert lagt inn i økonomiplan for 2016-2019.*

Tilsagn frå husbanken den 23.02.18 på tilskot til 10 omsorgsbustader og aktivitetssenter

Hovudmål for prosjektet:

10 omsorgsbustader med fellesareal/ aktivitetssenter skal vere ferdig 01.01.2020

Delmål

- ❖ Omsorgsbustande skal vere lagt til rette slik at ein kan ta i bruk framtidige teknologiske løysningar
- ❖ Prosjektet blir lagt ut på anbod juni 2018
- ❖ Prosjektplan jf kommunestyrevedtak.

Økonomiske Rammer pr. år 2017-2018

Økonomi/finansiering	Beløp i kr
Tilskot husbanken	
Økonomiske ramme blir lagt inn etter tilbakemelding frå husbanken jf. klage	

Mandat til prosjektgruppe

Planlegg og gjennomføre prosjektet etter økonomiske rammer.
 Rapportere status på prosjektet og eventuelle endringer til stringsgruppe, formannskap/
 kommunestyre.

Sikre deltaking og brukarmedverknad i prosessen.

Prosjektmandat utarbeida 17.04.18 v/ Helga I Ellingsen