

---

**Fra:** Arnhild Kannelønning  
**Sendt:** torsdag 12. desember 2019 12:05  
**Til:** Andreas Reksten  
**Emne:** SV: PÅMINNING RAPPORTERING: 19/13602 Tildeling av ålmenne kulturmidlar og tilskot til drift av idrettsanlegg 2019

Hei,

Takk for kjapp og god tilbakemelding:) Dette fungerer fint som rapport. Flott om de sender ei sluttrapportering når hytta er på plass våren 2020.

Vh,

Arnhild

**Fra:** Andreas Reksten <[r.a.reksten@gmail.com](mailto:r.a.reksten@gmail.com)>

**Sendt:** onsdag 11. desember 2019 21:44

**Til:** Arnhild Kannelønning <[arnhild.kannelonning@meland.kommune.no](mailto:arnhild.kannelonning@meland.kommune.no)>

**Emne:** Re: PÅMINNING RAPPORTERING: 19/13602 Tildeling av ålmenne kulturmidlar og tilskot til drift av idrettsanlegg 2019

Hei!

Beklager manglende rapportering fra vår side. Denne har dessverre falt mellom to stoler/personer. Under følger en statusoppdatering på prosjektet vårt "Heiane Fellespark". Jeg kan ikke finne noen formkrav til rapporten, og skriver derfor en generell statusoppdatering basert på prosjektets fremdrift. Oppdatert prosjektrekskap kan ettersendes dersom ønskelig. Prosjektet forløper pr dags dato i henhold til budsjett, med en total kostnadsramme på 176 500 kr.

### **Heiane Fellespark**

Prosjektet "Heiane fellespark" er planlagt gjennomført med utskifting av masser, opparbeiding av mindre grøntareal, områder med hvit singel, en grillhytte på 20 kvm, basketbane med en korg og gjerde for sikring ut mot kommunal vei.

Entreprenør Yngve Dale maskin gjennomførte utskifting av masser, drenering av området og grusing av areal i henhold til utarbeidet situasjonsplan i juni 2019. Total kostnad for entreprenørarbeid var 51 000 kr inkludert rør. Entreprenør anbefalte at område tiltenkt basketbane fikk "sette seg" over vinteren før det ble asfaltert, og basketbanen er derfor tenkt ferdigstilt i april/mai 2020. Grunnmur til grillhytte er forskalt og støpt på dugnad i henhold til fremdriftsplan, og det samme er fundament til gjerde mot vei. Gjerde kan ikke settes opp før basketbane er asfaltert grunnet at maskiner må inn på området. Grillhytten er tegnet, og skal bygges av Iden og Raun bygg, og har en kostnadsramme på 60 000 kr etter fratrukk for dugnad. Tømrer er ikke i gang med prosjektet grunnet andre prosjekt, men starter så snart de har ledig tid.

Grunnet ovennevnte anbefalinger fra entreprenør og utsettelse fra tømrer, er ferdigstilling av prosjektet utsatt til vår 2020. Det er ingenting som tilsier at det ikke kommer til å bli gjennomført i henhold til revidert fremdriftsplan.

Jeg håper dette er tilfredsstillende som rapport på prosjektet/tildelte midler. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for mer informasjon.

På vegne av styret i Heiane Vel  
Andreas Reksten

On Wed, Dec 11, 2019 at 3:10 PM Arnhild Kannelønning  
<[arnhild.kannelonning@meland.kommune.no](mailto:arnhild.kannelonning@meland.kommune.no)> wrote:

Hei,

Viser til tidlegare tilsendt skriv *Tildeling av ålmenne kulturmidlar og tilskot til drift av idrettsanlegg 2019* (vedlagt): Oppgjeven frist for rapportering gjeldande tilskot til forsamlingshus, kulturminnevern og leikeplassar var 15. november 2019. Me kan ikkje sjå å ha motteke rapportering frå dykk. Jmf. pkt. 1 h i *Retningsliner for tildeling av kulturmidlar i Meland kommune* (vedlagt), vil tilskot vil verte kravd tilbakebetalt dersom ikkje grunnlaget for tildelinga lenger er til stades, dei generelle vilkåra er brotne eller tiltaket ikkje har vorte gjennomført.

Me ber dykk senda inn **rapportering snarast og innan onsdag 18.12.2019**, slik at me kan få handsama og ferdigstillta alle sakene før årsskiftet 2019/2020. På førehand takk for hjelpa!

Med venleg helsing

Arnhild Kannelønning

Kulturkonsulent

Tlf: 56 17 10 65 / 10 00 Mob: 975 15 928

E-post: [arnhild.kannelonning@meland.kommune.no](mailto:arnhild.kannelonning@meland.kommune.no)

