

## Utgifter/egeninnsats restaurering av bakkemur

Torleiv Sandvik, gnr. 18, bnr. 13, Meland Kommune

25.11.13 O.K. Charter A/S, Fløksand, Frekhaug, sjå vedlegg kr. 4 599,75

Egeninnsats, sjå vedlagt timeliste,

Torleiv	298,5 timer a kr 175,- =	kr 52 237,50
m/traktor	81,5 timer a kr 300,- =	kr 24 450,00
SUM		Kr. 81 287,25

**TIMELISTE OVER EIGE ARBEID:**  
**Torleiv Sandvik, gnr. 18, bnr. 13, Meland Kommune**

Dato:	Arbeid utført:	Timer:	m/traktor:
27.10.2012	Løyst stein i ur	5	
29.10.2012	Løyst stein i ur	5	
01.11.2012	Løyst stein i ur	7	
05.11.2012	Løyst stein i ur	7	
08.11.2012	Løyst stein i ur/kjørt stein	6	2
10.11.2012	Muring	3	
12.11.2012	Muring	7	
13.11.2012	Muring	6,5	
17.11.2012	Muring	7	
22.11.2012	Muring	7,5	
23.11.2012	Muring	7	
24.11.2012	Muring	7	
26.11.2012	Muring	7,5	
21.12.2012	Tilkjøring av stein		6,5
22.12.2012	Muring	7	
28.12.2012	Muring	6	
02.01.2013	Muring/kjørt pukk bakfyll	4	3
22.03.2013	Tilkjøring av stein		2
23.03.2013	Muring	5	
25.03.2013	Tilkjøring av stein		2
26.03.2013	Muring	4	
29.03.2013	Tilkjøring av stein		2
30.03.2013	Muring	4	
01.04.2013	Muring	6	
02.04.2013	Tilkjøring av stein		2
02.04.2013	Muring	4	
03.04.2013	Tilkjøring av stein		1
03.04.2013	Muring	6	
04.04.2013	Muring	6	
06.04.2013	Muring/kjørt pukk bakfyll	4	3,5
10.04.2013	Tilkjøring av stein		2
10.04.2013	Muring	4	
11.04.2013	Tilkjøring av stein		2
11.04.2013	Muring	7	
12.04.2013	Muring	4	
12.04.2013	Tilkjøring av jord		4
13.04.2013	Tilkjøring av jord		6
11.10.2013	Tilkjøring pukk		5
18.10.2013	Muring	4	
23.10.2013	Muring	4,5	
18.11.2013	Muring	3,5	
19.11.2013	Muring	3	3,5
21.11.2013	Muring	6	
25.11.2013	Muring	4	
28.11.2013	Muring	6	
03.12.2013	Muring	4	
04.12.2013	Muring	6	
17.12.2013	Muring/kjørt pukk bakfyll	3	3

## Ark1

27.12.2013	Muring	4	
30.12.2013	Muring	7	
02.01.2014	Muring	6,5	
03.01.2014	Muring	7	
04.01.2014	Muring	7	
29.04.2014	Tilkjøring stein		2
29.04.2014	Muring	4,5	
30.04.2014	Tilkjøring stein		2
30.04.2014	Muring	4	
24.05.2014	Tilkjøring bakomfyll		6
26.05.2014	Tilkjøring jord		5
26.05.2014	Planering jord deler av topp	3	
27.05.2014	Tilkjøring stein		4
25.09.2014	Muring	4	
04.10.2014	Muring	2,5	
06.10.2014	Muring	3,5	
07.10.2014	Muring	2	
10.10.2014	Muring/kjørt pukk bakfyll	2	3,5
11.10.2014	Muring	4	
05.11.2014	Muring	5	
06.11.2014	Muring	7	
19.11.2014	Muring	7	
20.11.2014	Muring	3	
22.11.2014	Muring	7	
27.11.2014	Muring/kjørt pukk bakfyll	4	2,5
28.11.2014	Muring/kjørt pukk bakfyll	4	1,5
29.11.2014	Kjørt jord topp		3,5
26.03.2015	Kjøring og planering jord topp	3	2
<b>SUM</b>		<b>298,5</b>	<b>81,5</b>

Fløksand  
5918 FREKHAUG

Telefon 92404173

Bank

36325208109

E-post: trondovekristiansen@hotmail.com

www.kristiansen-maskin.no

Org.nr.942342713MVA

Side 1  
Ordrenr. 560  
Kundenr. 30353  
Prosjekt  
Avdeling  
Leveringsform Personlig leveranse  
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt  
Leveringsdato  
Valuta NOK  
KID  
Fakturadato 25.11.2012  
Bet. betingelser Netto 10 dager  
Faktura dato 05.12.2012

Torleif Sandvik  
Øvre sagstad 9  
5918 FREKHAUG

**Leveringsadresse**  
Øvre sagstad 9  
5918 FREKHAUG

Vår ref. Trond Ove Kristiansen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100044	16-32 Pukk	26,18	26,18	110,00		25,00%	2 879,80
100028	Lass transport.	2,00	2,00	400,00		25,00%	800,00

Mva. %	Mva-grunnlag	Mva.
25,00 %	3 679,80	919,95

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
3 679,80	0,00	919,95	4 599,75

### Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

36325208109

4 599,75

6505790601

### Betalingsinformasjon

### GIRO

Betalingsfrist

05.12.2012

Fakturanr. 665  
Ordrenr. 560  
Kundenr. 30353

Underskrift ved girering

Betalt av

Torleif Sandvik  
Øvre sagstad 9  
5918 FREKHAUG

Betalt til

O.K. CHARTER A/S  
Fløksand  
5918 FREKHAUG

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

4599

75

<

>

36325208109

<6505790601>