

Kommentarar til investeringsprosjekt per 30.04.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
	Rapporten viser tal for rekneskap hittil i år i første kolonne, rekneskap totalt for prosjektet (uavhengig av år) i andre kolonne, budsjett totalt uavhengig av år i tredje kolonne, mens fjerde kolonne viser resterende budsjettsum uavhengig av år. For nokre av prosjekta er det ikkje gjort utbyggingsvedtak med spesifikk budsjetttramme ennå. Dette gjeld mellom anna prosjekt 262 - Ny ungdomsskule/basseng og prosjekt 270 - Ny kommunal barnehage. For desse er det brukt rammene i den vedtekne økonomiplanen med tillegg av mva-refusjon. Prosjekta er i utgreiingsfasen. Eigen sak om utbygging med budsjett vert fremja når prosjektet er ferdig utgreidd.			
DRIFTSINVESTERINGAR				
253	TILBYGG GRASDAL SKULE	26 848 431	46 500 000	19 651 569
	Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal. Skal vere ferdig i august 2017. Held på med innvendige arbeider. Innkjøp av møbler er ute på anbod.			
254	TILBYGG SAGSTAD SKULE	36 348 577	73 500 000	37 151 423
	Utbygging av skulen med ca 1650 m2 samt ombygging av eksisterande area. Skal vere ferdig ved årsskiftet 2017/2018. Held på med innvendige arbeider. Planlegg innkjøp av møbler.			
261	UTEAREAL SAGSTAD SKULE	10 222	2 000 000	1 989 778
	Kjøp og opparbeiding av meir uteareal for Sagstad skule. Kommunen er i forhandling med grunneigarar rundt skulen om kjøp av areal.			
262	NY UNGDOMSSKULE/BASSENG	0	313 125 000	313 125 000
	(Prosjektbudsjett ikkje vedteke) Ny ungdomsskule med basseng på Frekhaug. Budsjett slik det vart vedteken i revidert økonomiplan 2017-2020 i kommunestyret sak 115/2016 den 14. des. 2016. Kr 0,5 mill til utgreiing i 2017, kr 100 mill i 2018 og kr 150 mill i 2019, til saman kr 250,5 mill. ekskl. mva. Totalt inkl. mva vert dermed prosjektbudsjettet på kr 313,1 mill. kr. Framlegg til plassering av ny ungdomsskule vart kommentert i orienteringssak i formannskapet 29. mars (Moglegheitsstudien for Langelandsskogen). Sak om vidare planarbeid skal leggjast fram for formannskapet 31. mai.			

Kommentarar til investeringsprosjekt per 30.04.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
DRIFTSINVESTERINGAR - forts.				
270	NY KOMMUNAL BARNEHAGE	362 000	112 812 500	112 450 500
	Ny kommunal barnehage på Frekhaug. Totalbudsjett inkl. mva er slik det vart vedteken i økonomiplanen i sak 115/2016, med tillegg av mva-refusjon, sum kr 112,8 mill. Moglegheitsstudie for å vurdere lokalisering av ny barnehage er under arbeid. Ettersom Langelandsskogen er eit av lokaliseringalternativa vil konklusjonen av moglegheitsstudia for barnehage bli koordinert med moglegheitsstudia for Langelandsskogen som vart fremja som orienteringssak i formannskapet 29. mars. Plassering av ny barnehage i Langelandsskogen krev at det vert utarbeidd reguleringsplan for området. Sak om vidare planarbeid skal leggjast fram for formannskapet 31. mai.			
350	UTLEIGEBUSTADER	6 398 874	16 870 000	10 471 126
	Gjeld kjøp av kommunale utleigebustader for vanskelegstilte. Kjøpt to rekkehus på Mjåtveit. Bustadmeldinga er behandla i UDU, ULK og Eldrerådet og skal opp i FS og KS i mai/juni.			
351	OMSORGSBUSTADER	0	6 200 000	6 200 000
	Gjeld kjøp/bygging av omsorgsbustader. Bustadmelding som er til handsaming inneheld kommentarar til prosjektet.			
570	GRAVPLASS MELAND	436 293	25 000 000	24 563 707
	Utviding av gravplass ved Meland kyrkje. Før bygging må det utarbeidast ein reguleringsplan for området. Det er gjennomført grunnundersøkingar av området som viser at det er høg grunnvasstand. Konsekvensane av dette må utgreiast litt nærare før det kan meldast oppstart av planarbeidet.			
578	KJØP AV SENTRUMSAREAL	0	3 500 000	3 500 000
	Kjøp av areal for mellom anna kyrkjetomt på Frekhaug. Kommunen er i forhandlingar med grunneigar.			
580	SKIFTE TAK KYRKJESTOVA	0	125 000	125 000
	Prosjektbudsjettet er basert på at arbeidet vert gjort med eigne tilsette på driftsavdelinga. Grunna stor arbeidsmengde vil ikkje det vere mogleg. Administrasjonen ønskjer å sette ut arbeidet på anbod og estimerar at budsjettet må aukast til 200 000 eks mva.			

Kommentarar til investeringsprosjekt per 30.04.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
DRIFTSINVESTERINGAR - forts.				
789	NY DRIFTSSTASJON	3 072 500	13 750 000	10 677 500
	Etablering av ny driftsstasjon for kommunen sine driftsmannskaper. Kommunen har kjøpt tomt i Mjåtveit næringspark. Held på med frådeling av tomta. Det vil bli anbodsinnhenting på bygget over sommarferien.			
790	NY PARKERINGSPLASS HURTIGBÅTKAI	843 465	2 500 000	1 656 535
	Parkeringsplass ved Varnappen reinseanlegg til bruk for pendlarar og brukarar av Badevika. Venta ferdigstilt i juni 2017. Til no har området vore midlertidig deponi for massar frå Grønlandsfeltet. Vil snart gå i gang med arbeid for å anlegge sjølve parkeringsplassen. Ønskeleg å bygge ein gangveg frå parkeringsplassen til Frekhaug kai langs Mjåtveitvegen. Har søkt om fylkeskommunen om tilskot til dette.			
793	LADEPUNKT ELBILAR - SJUKEHEIMEN	324	562 500	562 176
	Etablering av ladepunkt for elbilar i garasjen på Meland sjukeheim. Vil mogleggjere bruk av elbilar for heimetenestene. Ladepunkta er ferdig installert.			

Kommentarar til investeringsprosjekt per 30.04.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
VA-INVESTERINGAR				
601	NYTT VASSBEHANDLINGSANLEGG HESTDAL	408 174	63 000 000	62 591 826
	Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal med fullreinsing for å sikre at kommunen kan levere nok vatn av god kvalitet. Norconsult AS har vunnet anbudet om detaljprosjektering av anlegget. Detaljprosjekteringa startar i mai.			
606	VASSLEIDNING LANDSVIK - ROSSLAND	200 951	27 200 000	26 999 049
	Bygging av ny vassleidning frå Landsvik til Rossland for å få ringleidning og trygge vassforsyninga nord i kommunen. Held på med detaljprosjektering og avklaringar med vegvesenet/fylkeskommunen.			
662	AVLAUPSLEIDNING HOLMEKNAPPEN - TVEIT	103 222	11 800 000	11 696 778
	Bygging av avlaupsanlegg mellom Holmeknappen og Tveit. Ny vassleidning vil også vere ein del av det samla prosjektet. Held på med prosjektering av anlegget.			
663	SEPARERING GRØNLANDSOMRÅDET	13 944 018	18 366 000	4 421 982
	Separering av kloakk og overvatn i Grønlandsområdet samt utskifting av vassleidning. Venta ferdigstilt i juni 2017. Held på med dei siste 100 meterane i Grønlandsfeltet. Har snart ferdigstilt arbeidet med overvatn og fortau ved Løypetona.			