

Arbeidsrapport

Startdato: 23/8-2016

Sluttdato: 19/3-2017

Tall timer eiga arbeid: 227

Tall timer leigd arbeid: -

Namn på tiltakshavar:

HJERTÅSGARDEN V/KJELL KALLESTAD
STOFLE

Gnr/bnr. 9/1

Godkjent kostnad: 25.975

Løyvd tilskot: 13.000

Slik vart arbeidet utført: OYDELAGT STEINGARD VART PLOUKA NED. OG NY
SÅLE ETABLERT FOR Å SIKRA STABILT UNDERLAG. VEGETASJON
OG RØTTER FJERNA. ALT AVFALL/TRE/KVIST BLEI FLIST OPP MED
TRAKTOR OG FLUSTHOBBAR. FLIS NYTTA TIL HUSDYR UNDERLAG/STRO.
STEINGARD MURT OPP ATT SOM DØDDEL MUL LIK EKSISTERANDE STEINGARD

Utfordringar: MEIR OMFATTANDE DÅ STØRRE DEL AV STEINGARD MÅTTE
TAS NED FOR Å SIKRA TILSTREKKELIG SÅLE TIL Å MURA OPP
ATT STEINGARDEN

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort? KULTURLANDSKAPET VIL VÆRA
INTAKT OG TEIBAVØRENNINGAR KOMPLEITT

Leigd arbeid, og betalingsmåte: -

Økonomi: SJÅ VEDLEGG

Med vennleg helsing

Dato: 16/9-18 Stad: HJERTÅ Sign: [Signature]