

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2023 1048

Versjonsnr.: 4

Prosjektnavn: Tilbygg Mjøss Metall, Holedalen

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
92	4	0	0

Kommune OSTERØY

Adresse , 5282 LONEVÅG NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitekturprosjektering	2	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Rammesøknad, 28.02.2023 Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.10.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg og ledesystem	2	937610440 MAGNUS M THUNESTVEDT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 06.07.2023	<input type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	3	958249799 Firesafe AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	1	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.06.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet ifm. betongarbeider og fundamenter	1	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.05.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet, hele tiltaket	2	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.06.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.05.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av løfteplattform	1	913117972 Cibes Lift Norge AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 05.06.2023	<input type="checkbox"/>

26.10.2023 12:30:38 AR575533974

26.10.2023 12:30:38 AR575533974

				Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	
PRO	Sprinkleranlegg	1	825798382 Sprinklerteknikk AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.06.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Vannforsynings- og avløpsanlegg. Sanitærarbeider.	1	974371855 Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.06.2023 Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	917226296 BKS VVS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Brannalarmanlegg og ledesystem	2	937610440 MAGNUS M THUNESTVEDT AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	1	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner	2	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Montering av løfteplattform	1	913117972 Cibes Lift Norge AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	1	948099896 Hansen & Eknes AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Sprinkleranlegg	1	974371855 Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid	1	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

UTF	Tømrerarbeid	1	920298486 Helgesen Tekniske Bygg AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg. Sanitærarbeider.	1	974371855 Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	917226296 BKS VVS AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Brannkonsept	3	990283753 Branningeniøren AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Konstruksjonssikkerhet	2	913630475 Skala Rådgivende Ingeniører AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Helgesen Tekniske Bygg AS
 Organisasjonsnummer 920298486
 Tiltaksklasse 2

Signert av

JAKOB FUGLEBAKK AGLÉN på vegne av HELGESEN TEKNISKE BYGG AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

P5391_A-108-revB_Situasjonsplan.pdf

P5391_A-202-rev.1_Takoverbygg.pdf

Vedr. redegjørelse for skred- eller flomfare.pdf