
Fra: Ingrid Didriksen
Sendt: fredag 16. februar 2018 12.16
Til: 'Tor-Ivar Humborstad'
Kopi: Einar Færø
Emne: Oppsummering avklaringsmøte 14.02.18

Hei,

Sender ei lita oppsummering av avklaringsmøte 14.02.18:

- ÅBF ser gjennom forslag til kontrakt og kjem med eventuelle kommentarar. ÅBF fyller ut oppstartsdato.
- Framdrift: Arbeida må verte ferdig til 24.03.18 med atterhald om leveringstid på dører. Dersom dører ikkje vert levert i tide til jubileum må de gamle dørene settast opp igjen med karmar. ÅBF starter med arbeida i inngangspartiet, korridor og toalett. RK meldar tilbake når arbeid i garderobar kan starte. Dersom arbeida i Radøyhallen gjer at framdrifta på toalettet vert forsinka, ber RK om at ÅBF melder tilbake ny ferdigdato for toalettet.
- Anna:
 - o Handicap toalett i inngangsparti/fordelingshall: lav dørterskel.
 - o RK ønskjer stikkontakt i jentegarderobe (svømmehall) for fønar. Plassering avklarast seinare.
 - o Dørskilt garderobe dører: ÅBF kjem med forslag til tekst på dørskilt og sender til korrektur til RK.

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen
Prosjektleiar

E-post: ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
Telefon: 56 34 90 51

