
Fra: Einar Færø
Sendt: onsdag 11. april 2018 11.21
Til: Konrad; William Raugstad; Helge Sandvik; Rune Ulvatn
Kopi: Ingrid Didriksen; Jan Magnus Drivenes
Emne: Tilrettelegging for modular Manger barneskule.

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS

Planering for modular

Radøy kommune har planlagt å montere ut klasseromsmodular i tilknytning til Manger barneskule. I samband med det må aktuelle tomt tilretteleggjast for føremålet med planering av tomt og tilkomstveg. Tilkomstvegen skal berre nyttast som tilkomst for bil/krane når modulane skal plasserast. Ein tenkjer seg ei planeringa av tomt og veg med steinmassar lagt på duk/nett. Planert tomt vil vera om lag 15 x 25 m. Det skal også gravast grøfter for vatn, avløp og el.

Entreprenøren må sjølv vurdere bæreevne og løysing. Radøy kommune ynskjer at arbeidet vert prisa i sin heilheit (RS) der entreprenøren sjølv beskriv valde løysing og kan dokumentere fagleg utføring.

Arbeidet skal stå ferdig til veke 23. Men det vert tatt atterhald om det vert gjeve byggjeløyve i tide.

Me legg opp til felles synfaring torsdag **18.04. kl. 12.00** der det vert gjeve fleire opplysningar. **Oppmøte på rådhuset.** Fint om de straks kan melda tilbake om de kan stilla.

Mvh
Einar Færø
Einingsleiar Drift
Mob.99098153