

**Til Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger
v/ Tore Rikstad**

**Toska Maskinstasjon ANS
Toskavegen 595
5936 Manger
toska.maskin@gmail.com**

Bergen, 12.6.2014

Betalingsvarsel og tilsvare på bemerkninger fremmet i mail fra Tore Rikstad i e-mail d. 22.4.2014 (tekst merket i kursiv).

(Tore Rikstad)

«I tillegg har vi som tidlegare varsla merknader til sluttoppgjeret både med omsyn til 1) dei einskilde postane samt 2) varsla krav om dagmulkt.»

Vi vil koma tilbake med ei meir utfyllande oppstilling på ovannemnde merknader.

Ad 1) Tenker de enkelte postene som henvises til gjelder ekstraarbeidet med blant annet muren til Jon Olsvoll. Disse poster var forklart i brev datert 20.9.2013 og manglende bilag var innlevert i november 2013 til Radøy kommune (Tore Rikstad/Lisbeth Alvær). Toska Maskinstasjon har ikke mottatt noen merknader angående ekstraarbeid/bilag etter dette var innlevert før mail a 22.4.2014. Byggherre har en svarfrist på 3 uker fra innleveringen til eventuelle anmerkninger – en frist som nu er overskredet 5 måneder. Denne anmerking tas derfor ikke til følge.

Ad 2) Det er ikke mottatt mer utfyllende oppstilling fra Radøy kommune siden denne mail var sent fra Tore Rikstad den 22. april. Vi har imidlertid, som varslet i mail, vært i råd med advokat Svardal som kunne bekrefte at Radøy kommune ikke har krav på dagsmulkt. Vi har ved flere tidligere anledninger bestridt kravet som kommunen fremmet i 2013. Diskusjonen om hvem som er skyldig i forsinkelsene kunne vi derfor tatt opp rettslig (se i tillegg vedlagte skisse over saksgang på prosjektet) ved senere anledning. Dette er imidlertid ikke et punkt for diskusjon siden loven helt klart sier at om Radøy kommune skulle kunne kreve dagsmulkt fra Toska Maskinstasjon i prosjektet på Olsvollstranden skulle dette vært fremmet på selve ferdigbefaringen og protokollført ved denne anledning. Dette ble ikke gjort og er hverken nevnt i rapporten som er signert av alle deltakende parter eller diskutert på befaringen. Således frafaller alle Radøy kommunes rettigheter til å kreve dagsmulkt.

«Merknader til utført arbeid (Tore Rikstad).

I mottatte sluttdokumentasjon er det stilt spørsmål om m.a. videoinspeksjonen er gjort på eit langt tidlegare tidspunkt enn ved ferdigbefaringa. Dette er svært viktig både opp mot at det ikkje er varsla avvik og punkt Asplan Viak hadde som kommentar til utført arbeid. Vi har difor engasjert nye uavhengige firmaer både til å ta videoinspeksjon, tetthetsprøve og øvrig kontroll på anlegget. Dersom det her viser seg at ein her finn avvik, vil dette også bli ei sak.»

Videoinspeksjon og trykkprøving av anlegget var utført av Kvalheim VVS da anlegget var ferdig bygget. Som Tore Rikstad vet var anlegget ferdig *lenge* før ferdigbefaringen var avtalt og gjennomført blant annet på grunn av omfattende uoverensstemmelser om kommunens manglende ansvarstaking for skader påført av grensende tomteeiere og deres bruk av anlegget

før overtakelse var gjennomført. Siden anlegget ikke har vært i anvendelse siden disse videoopptak var utført, ser vi ikke dette som noe avvik. Men hvis Tore Rikstad/Radøy kommune ønsker å bruke ytterligere kommunale midler til nye uavhengige konsulentfirmaer på tross av Aplak Viak sin grundige gjennomgang og innleverte filer kan de naturligvis gjøre dette.

Vedrører betaling på sluttoppgjør

Det er med dette brev vedlagt kopi av faktura nu merket med betalingsvarsel. Etter konferanse med advokat H. Svandal ble vi enig om å imøtekomme de av Tore Rikstad påberopte 70 dagers betalingsfrist i forhold til fakturadato i henhold til NS 3431. Det har ikke kommet inn ytterligere informasjon eller anmerkninger fra Radøy kommune og ny fakturadato er derved satt til den 11.6.2014 (70 dager etter den 2.4.2014) – dvs. med forfall i går og betalingsfrist er derved overskredet. Faktura vil ved uteblivende betaling uten videre varsel bli sent videre til inndrivning i henhold til inkassolovens frister og regler.

Med vennlig hilsen,

Karen Toska

Daglig leder for Toska Maskinstasjon ANS

Kopi: Lisbeth Alvær
Jarle Landås
Jon Askeland
Kenneth Murberg
Silje Namtvedt
Finn Frantzen
Trond Morten Marøy
Kirsti Gjetle Floen

Vedlegg: Betalingsvarsel
Oversikt saksgang
Sluttoppstilling