

---

**Fra:** William Raugstad <william.raugstad@ngb.no>  
**Sendt:** mandag 7. mai 2018 17.42  
**Til:** Ingrid Didriksen  
**Kopi:** Vidar Andreassen  
**Emne:** SV: VL Listveit - SHA og framdrift  
**Vedlegg:** Vernerunde 1.pdf

**Oppfølgingsflagg:** Følg opp  
**Status for flagg:** Flagget

Hei Ingrid -

Vedlagt ligger vernerunderapport nr. 1 som ble utført den 30/4-18.  
Neste vernerunde vil bli avholdt den 22/5-18.

Med vennlig hilsen

**William Raugstad**  
Prosjektleder



Mongstadvegen 1000  
5954 Mongstad

Tlf. +47 56 16 76 92  
Fax. +47 56 16 76 90  
Mob. +47 48 04 49 14  
e-mail. [william.raugstad@ngb.no](mailto:william.raugstad@ngb.no)  
web. [www.grunnogbetong.no](http://www.grunnogbetong.no)

---

**Fra:** Ingrid Didriksen <[Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no](mailto:Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no)>  
**Sendt:** torsdag 3. mai 2018 08.34  
**Til:** William Raugstad <[william.raugstad@ngb.no](mailto:william.raugstad@ngb.no)>  
**Emne:** SV: VL Listveit - SHA og framdrift

Hei,

Høyrast bra ut. Sendar du over protokoll for vernerunden og dato for når neste er planlagt?

Med vennleg helsing,  
Ingrid Didriksen  
Prosjektleiar

E-post: [ingrid.didriksen@radoy.kommune.no](mailto:ingrid.didriksen@radoy.kommune.no)  
Telefon: 56 34 90 51



---

**Fra:** William Raugstad [<mailto:william.raugstad@ngb.no>]

**Sendt:** fredag 27. april 2018 10.02

**Til:** Ingrid Didriksen

**Emne:** SV: VL Listveit - SHA og framdrift

Hei Ingrid,

Se svar under i rødt.

Med vennlig hilsen

**William Raugstad**

Prosjektleder

Nordhordland

**Grunn og Betong as**

Entreprenørforretning

Mongstadvegen 1000  
5954 Mongstad

Tlf. +47 56 16 76 92

Fax. +47 56 16 76 90

Mob. +47 48 04 49 14

e-mail. [william.raugstad@ngb.no](mailto:william.raugstad@ngb.no)

web. [www.grunnogbetong.no](http://www.grunnogbetong.no)

---

**Fra:** Ingrid Didriksen <[Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no](mailto:Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 23. april 2018 08.27

**Til:** William Raugstad <[william.raugstad@ngb.no](mailto:william.raugstad@ngb.no)>

**Emne:** VL Listveit - SHA og framdrift

Hei,

Har nokon spørsmål til arbeidet på Listveit:

1. Korleis er framdrifta på Listveit?

Fremdrift for selve grunnarbeidene går etter plan. Ledning er lagt ned i grøft helt fra vannet og opp til betongmuren der renseanlegget kommer, og vannkummen nede ved vannet er ferdig montert.

Når det kommer til selve sjøledningen så er det noe mer utfordrende mht. fremdrift. Fikk tilbakemelding fra leverandør om at de får levert materiellet ila. uke 21, og da starter de opp med arbeidene. De skal prøve å gjøre det de kan for å ferdigstille til uke 24, men de kunne ikke garantere noe. Dette skyldes kø i både utførelse og levering på alt etter den lange finteren vi har hatt.

2. Ser de noko behov for byggemøte?  
Ser ingen behov for byggemøter. Dukker det noe opp så tar vi det over telefon/befaring.
3. Når vert vernerundene gjennomført? Dersom det har vore gjennomført vernerundar kan du sende over protokoll for desse?  
Det er ikke utført vernerunde enda. Skal be Vidar A. utføre dette på førstkommande mandag.

Med vennleg helsing,  
Ingrid Didriksen  
Prosjektleder

E-post: [ingrid.didriksen@radoy.kommune.no](mailto:ingrid.didriksen@radoy.kommune.no)  
Telefon: 56 34 90 51

