



Radøy kommune

Teknisk drift

Avtaledokument

mellom

Radøy kommune (heretter BH)

og

H. Sandvik Entreprenør AS (heretter entreprenør) Org.nr: 989 482 920

Kontraktsarbeidet

Radøy kommune har planlagt å montere ut klasseromsmodular i tilknytning til Manger barneskule. Kontraktsarbeidet gjeld tilrettelegging av aktuell tomt for føremålet med planering av tomt og tilkomstveg. Tilkomstvegen skal berre nyttast som tilkomst for bil/krane når modulane skal plasserast. I tillegg skal det etablerast ein grusveg som er universell utforma frå skulen og vidare opp til bustadfeltet i Kyrhovden. Planert tomt vil vera om lag 15 x 25 m. Det skal også gravast grøfter for vatn, avløp og elektro.

Kontrakts dokumenta:

- a) Avtaledokument
- b) Situasjonsplan sendt i e-post datert 01.06.2018.
- c) H. Sandvik Entreprenør sitt tilbod. Alle innkomne skjema/dokument.
- d) Konkurransgrunnlag sendt i e-post 11.04.2018.

Kontraktsum :

Gitte prisar i levert tilbod.

Tilbodssum eks. mva kr 328 650,00

Mva 25 % kr 82 162,50

Kontraktssum inkl. mva kr 410 812,50

Dersom kontraktssum ser ut til å verte overskrida skal Radøy kommune varslast i forkant.

Fakturering

Etterskotsvis.

Faktura skal merkjast: Radøy kommune – Grunnarbeid/tilrettelegging – Manger skule paviljong

Kommunen skal haldast orientert om medgåtte kostnader etter kvart som arbeidet skrid fram.



Radøy kommune

Teknisk drift

Regulering av priser

Kontraktens priser skal ikkje regulerast i 2018.

Reklamasjon

Reklamasjonstida er 1 år.

Kontraktens varighet

Arbeidet skal startast på rett etter at bygglyve er gitt, og paviljongen skal vere på plass før skulestart. Leverandør av paviljong treng om lag to veker for etablering.

Kontraktbestemmingar

For denne avtalen gjelder forenkla norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8406. Der anna er spesifisert gjeld dette dokumentet framfor NS 8406.

Avvik og endringar

Byggherre skal varslast snarast ved eventuelle avvik eller endringar.

Spesielle kontraktbestemmingar

Byggherre stiller ikkje sikkerheit.

Byggherre teiknar ikkje forsikring.

Tidsfristar

Kontraktarbeidet skal vere ferdigstilt: Arbeidet skal startast på rett etter at bygglyve er gitt, og paviljongen skal vere på plass før skulestart. Leverandør av paviljong treng om lag to veker for etablering.

Underskrift: Dette avtaledokumentet er utferdiga i to eksemplar der kvar av partane beheld kvar sitt eksemplar.

Dato og stad: 28/6-2018

Dato og stad: 4/6-2018

Byggherre: Ingrid Didrik

Entreprenør: Helge Sandvik



H. SANDVIK A/S
Entreprenør



H.S.