



Eirik Haga

**Referanser:**

Dykkar:  
Vår: 16/1583 - 18/634

**Saksbehandlar:**

Magne Rønning Eikeland  
magne.ronning.eikeland@vaksdal.kommune.no

**Dato:**

01.02.2018

**Referat frå møte i byggjenemnd  
09.01.2018**

Stad: Møterom i 4. etasje i Heradshuset

| Tilstade               | Rolle                              |
|------------------------|------------------------------------|
| Willy-Andrè Gjesdal    | Prosjektleder                      |
| Magnar Helland         | Rektor Dale barne- og ungdomsskule |
| Jan Erik Bernes Roe    | Formannskapet                      |
| Ann Kristin Bolstad    | Kommunalsjef oppvekst              |
| Torstein Mehus         | Leiar for kommunalteknisk drift    |
| Magne Rønning Eikeland | Ass. prosjektleder                 |

| Ikkje tilstade   | Rolle               |
|------------------|---------------------|
| Eirik Haga       | Ordførar            |
| Sigmund Simmenes | Fungerande ordførar |

**Agenda:**

1. Godkjenning av møtereferat
2. Utført sidan førre møte
3. Økonomistatus
4. Vidare arbeid
5. Neste møte
6. Ymse

**1. Godkjenning av møtereferat**

Møtereferatet ble godkjent utan merknader.

**Post**

post@vaksdal.kommune.no  
Konsul Jebbensgt. 16, 5722 Dalekvam

**Kontakt**

www.vaksdal.kommune.no  
Telefon +47 56 59 44 00  
Telefaks +47 56 59 44 01

Konto  
Org.nr. 961 821 967

## **2. Utført sidan førre møte**

Det har vært gjennomført foreldremøter på Dale og Vaksdal. På disse møta har det blitt informert om modulskule på Stanghelle, samt hatt idémyldring for uteområdet for nye Dale barne- og ungdomsskule.

Det er kome inn to tilbod på prosjektet for modulskule på Stanghelle. Tilboda er frå Cramo Adapteo AS og Wexus gruppen AS. Prosjektleiinga evaluerer tilbod og tildeler oppdraget mot slutten av januar.

Anskaffing av toppsystem, styring og overvaking, har tilbodsfrist 19. jan. Det er eit felles prosjekt for styring og overvaking av bygg og vann og avløp. Det er finansiert av Dale barne- og ungdomsskule, Daletunet, vann og avløp. Gjennom toppsystemet skal ein kunne styre og overvake varme, strøm, ventilasjon, automatikk og lokale styringsanlegg og vann- og avløpsnett.

Tilretteleggingsarbeid og trafikksikringstiltak på Stanghelle inneberer blant anna utviding av veg, fortau, parkeringsplass for tilsette ved skulen, tilkomst og tilrettelegging for modultransport. Prosjektleiinga vil gjere ein førespurnad mot aktuelle entreprenører for arbeida så snart som mogleg.

Hovudanbodet på Dale barne- og ungdomsskule blir sendt til kunngjering 15. januar. Her lyser ein først ut konkurranse på prekvalifisering, før ein vel 3-5 entreprenørar som skal få lov til å gje anbod på oppdraget. Deretter vil ein gjennomgå forhandlingar og tildele i mai. Det vil rundt veke 16 vere veldig hektisk. Da kjem anboda inn, dei skal evaluerast og det skal forhandlas om delar av tilbodet. Det er viktig med ein beredskapsplan dersom anboda overstig marginane.

Som følgje av riving og bygging av skule, skal ein legge om vann og avløp rundt skulen. Prosjekt «VA-Leidningar Skulegata» tar for seg ny vann-, spillvann- og overvannsledning frå Dalseidvegen, inn Lauvgardvegen, opp Skulegata og opp til tomegrensa mot Holhovden for Dale barne- og ungdomsskule. Deler av dette må være ferdig før entreprenøren begynner å rive i juni.

## **3. Økonomistatus**

Det er utarbeida ein økonomioversikt som viser dei ulike prosjekta i prosjektet. For kvart prosjekt er det satt blant anna opp når ein kontraherer, samt estimert og reel kontraktsverdi. Slik skal ein gjennom heile prosjektet kunne ha oversikt på kostnadene. Dei innkomne tilboda på modulskulen viser at kalkylen treff greitt.

Oversikta skal tidleg kunne avdekke om prosjektet skulle ha for lavt budsjett. Det er da viktig at ein er forberedt på ein slik hending. Det er lagt inn ulike opsjonar i konkurransegrunnlaget som vil kunne gje spelerom i perioden. For enkelte scenario vil det vere naudsynt med handsaming i kommunestyret, og det bør allereie no meldas inn dersom det kjem sak til politisk handsaming.

## **4. Vidare arbeid**

Det er etablert arbeidsgruppe for modulskele på Stanghelle. I den sit tilsette frå Dale barne- og ungdomsskele, Stanghelle skele og Vaksdal skele, samt FAU-representantar frå foreldregruppene ved dei ulike skulene.

Vurdere tilboda på modulskele, her er det motteke tilbod med to forskjellige planløyser. Det skal gjennomførast innan kommande veker.

Utlýsing av anbod i høve til økonomioversikta.

## 5. Neste møte

Neste møte er 07. mars kl. 13:00 – 15:00. Dette møte skal deriblant ha fokus på korleis ein skal skape engasjement rundt prosjektet.

Deretter vil neste møte vere 24. april, same tid og same sted.

## 6. Ymse

- Spørje om Rambøll kan kome i Kommunestyret 12.02 og presentere skissene for nye Dale barne- og ungdomsskele
- Skape engasjement rundt prosjektet, gjennom blant anna redaksjonelt oppslag i Vaksdal Posten i slutten av Januar

Med helsing

Magne Rønning Eikeland  
Prosjektleder

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen underskrift.*

### Mottakarar:

Ann Kristin Bolstad  
Eirik Haga  
Jan Erik Bernes Roe  
Magnar Helland  
Sigmund Simmenes  
Torstein Mehus  
Willy Andre Gjesdal

Haugane 12

5724

STANGHELLE

Toskedalsvegen 1080

5727

STAMNES

