

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2018 226

Versjonsnr.: 3

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
336	95	0	0

Kommunenummer 4631

Adresse Riplevikvegen 89 , 5919 Frekhaug NO

Oversikt over ansvarsfordeling

PROSJEKTERENDE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
	Arkitekturprosjektering	995103575 BYGGRAAD AS	1	Rammesøknad, 04.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/>

UTFØRELSE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks-klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
	Grunn- og betongarbeid	970054758	1	Ferdigattest, 22.06.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

	GRIPSGÅRD EGIL			
Tømrerarbeid	919060506	1	Ferdigattest, 17.06.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
	GRIPSGÅRD ENTREPRENØR AS			
Rørleggerarbeid	987774525	1	Ferdigattest, 17.06.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
	FLØYSAND VA AS			

Ansvarlig søker

Foretak BYGGRAAD AS
Kontaktperson Ivar Solheim

Signert av

IVAR SOLHEIM på vegne av BYGGRAAD AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

Q-Annet-637284144581551867.pdf

Stavnes rev. B fasader n-v og s-ø 1-100 A3.pdf

Stavnes rev. B fasader s-v og n-ø 1-100 A3.pdf

Stavnes rev. B 1. etg 1-100 A3.pdf