

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 0

Versjonsnr.: 1

Eiendom/Byggested

Rev. 29.09.21 @

Gnr 445 **Bnr** 416 **Festenr** 0 **Seksjonsnr** 0

Kommunennummer 4631

Adresse

Oversikt over ansvarsfordeling

PROSJEKTERENDE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks- klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
Arkitektur	Fasader og planløsning	985215626 FLORVAAG HUS AS	1	Igangsettingssøknad, 08.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Status: Ansvar avsluttet					
Konstruksjonssikkerhet	Konstruksjonssikkerhet	992850531 VESTKYST BYGG AS	1	Igangsettingssøknad, 16.06.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Status: Ansvar avsluttet					
Veg-, utearealer og landskapsutforming	Grunnarbeid	990193975 Nordhordland Grunn og Betong	1	Igangsettingssøknad 20.09.20	<input checked="" type="checkbox"/>
Status: Ikke signert					

Status: Ansvarserklæring
signert

EIENDOMSRÅDGIVNING AS

Våtrom (i nye boliger)

Våtrom

959652066

1

Ferdigattest



Status: Ansvarserklæring
signert

EIENDOMSRÅDGIVNING AS

Ansvarlig søker

Foretak

FLORVAAG HUS AS

Kontaktperson

Randi Stavdal

Signert av

RANDI MARIE STAVDAL på vegne av FLORVAAG HUS AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn