

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 13266

Versjonsnr.: 2

Eiendom/Byggested

| Gnr | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
|-----|-----|---------|------------|
| 127 | 62 | 0 | 0 |

Kommune Alver

Adresse Storemyra 141 , 5954 Mongstad NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

| Funksjon | Beskrivelse av ansvarsområdet | Tiltaks-klasse | Foretakets org nummer og navn | Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt) | Ansvar avsluttet |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| PRO | Arkitektur - prefabrikkert brakke | 1 | 985729220 MALTHUS UNITEAM AS | Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.07.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRO | VA-anlegg | 1 | 984548648 A/STAB AS | Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.07.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> |

ANSVARLIG UTFØRENDE

| Funksjon | Beskrivelse av ansvarsområdet | Tiltaks-klasse | Foretakets org nummer og navn | Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt) | Ansvar avsluttet |
|----------|---|----------------|---|---|-------------------------------------|
| UTF | Grunnarbeid VA-anlegg | 1 | 918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING | Ferdigattest, 21.09.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UTF | Prefabrikkert brakke (omfatter ikke plassering) | 1 | 985729220 MALTHUS UNITEAM AS | Ferdigattest, 15.10.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UTF | VA-anlegg | 1 | 981928652 STADPIPE AS | Ferdigattest, 29.09.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ansvarlig søker

Navn A/STAB AS
Organisasjonsnummer 984548648
Tiltaksklasse 1

Signert av

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

20201019162502278.pdf

Godkjent ferdigmelding - gbnr 12762 Mongstad.pdf