

Fra: Fredrik Jordal <fredrikjordal89@gmail.com>
Sendt: søndag 25. juni 2023 21:29
Til: Postmottak Alver
Kopi: Svein Arne Vågane; lill veronica storheim
Emne: Søknad om utsatt frist for ferdigstillelse landbruksveg.

Hei!

Vedtaks nr: 324989.
Referanse: 19/2013-19/17010.
Dato: 28.11.2019.

Ref. telefonsamtale med landbruksrådgiver Svein Arne Vågane den 12.06.2023, søker vi med denne henvendelsen/mail om utsatt frist for ferdigstillelse av vedtaket om bygging av landbruksveg på vårt gårdsbruk GBnr: 479/5 (79/5 i Radøy kommune). Adresse: Radøyvegen 593,5938 Sæbøvågen.

Den opprinnelige ferdigstillellesdatoen for vedtaket er 28.11.2023 og vi søker om 2 nye år. Vi er kommet i gang med prosjektet og vil anslå at vi har ca 50% progresjon så det gjenstår endel arbeid.

Grunnen til at dette har tatt tid og ikke blir ferdig til 28.11.2023 er flere ting. Men hovedgrunnen er at vi har bygget nytt hus på gården. For å kunne gjennomføre et nybygg måtte vi ha høy egeninnsats og det er her mesteparten av tiden har gått de siste 2-3 årene. Vi fikk også krav om å utbedre vann og avløpsanlegget på gården, dette var en stor jobb.

Det har vært tid og kostnadskrevenende å få til disse prosjektene og vi har med det vært nødt til å nedprioritere landbruksvegen frem til nå.

Vi håper at dette lar seg gjøre, for vi kan ikke leve med en halvferdig vei.

Mvh Fredrik Jordal
Tlf: 47268923.