

Fra: Susanne Nyborg Bjelland <snb@harris.no>
Sendt: mandag 4. oktober 2021 16:42
Til: Are Frøysland Grande; christian@boligbyggvest.no
Kopi: Siril Therese Sylta; Larissa Dahl
Emne: SV: Tilbakemelding etter møte om Elvaåsen

Hei igjen- Og takk for felles gjennomgang.

Dette stemmer nesten; En liten korrigerings av tredje kulepunkt, som for øvrig går igjen i avsnittet under; VA-anlegg er omlagt for KV01 (VK02-03), og veien gjenåpnes i morgen. Ellers gjenstår masseutskifting og asfaltering fra VK02 og ut til Mjåtveitvegen.

Prosjektet forventer å bli ferdig før, men bekrefter at tiltakene skal være endelig ferdigstilt innen 31.12.21.

Vi setter pris på en rask klagebehandling.



Med vennlig hilsen

Susanne Nyborg Bjelland
Advokatfullmektig

976 27 645 | snb@harris.no

Harris Advokatfirma AS
Dreggsallmenningen 10/12
PB 4115 Sandviken, 5835 Bergen
55 30 27 00 | harris.no

Følg oss på [Facebook](#) og [LinkedIn](#).

Hvis e-posten mottas ved en feil, ber vi om at den slettes og avsender underrettes.

Fra: Are Frøysland Grande <are.froysland.grande@alver.kommune.no>
Sendt: mandag 4. oktober 2021 15:51
Til: Susanne Nyborg Bjelland <snb@harris.no>; christian@boligbyggvest.no
Kopi: Siril Therese Sylta <siril.therese.sylta@alver.kommune.no>; Larissa Dahl <larissa.dahl@alver.kommune.no>
Emne: Tilbakemelding etter møte om Elvaåsen

Hei,

Syner til møte i dag vdr. bruksløyve for Elvaåsen BK05 (gbnr 323/567 – nå gbnr 323/627 og 323/627).

I møte var det gjennomgang av kva som var ferdigstilt og kva som gjenstår i høve til mellombels bruksløyve for BK05.

I møte vart det avklart fylgjande:

- UA01 er opparbeida i tråd med plan
- G02 blir ferdigstilt i løpet av veke 40
- KV01 har naudsynt breidde, men det gjenstår masseutskifting, omlegging av VA-anlegg og asfaltering
- Gjenståande arbeid med stoppekraner som ikkje omfattar BK05

Det vart opplyst pr. e-post fredag 01.10.2021 at VA-anlegget som ligg i KV01 skal flyttast. I møte i dag vart det opplyst at KV01 skal asfalterast samtidig som KV04 – samt mindre utbetring av eksisterande vegar. Oppsummert syner søkjar til at det som gjenstår er masseutskifting av KV01, omlegging av VA-anlegg og asfaltering før denne er ferdigstilt i tråd med reguleringsplan. Kommunen legg til grunn at tilkomst via KV01 er ivaretatt for BK05. For G02 legg kommunen til grunn at denne, i tråd med opplysningar gjeve i møte, vert ferdigstilt denne veka.

Det er også noko arbeid som gjenstår med stoppekraner, men dette omfattar ikkje BK05.

Dykk har klaga på avslag på søknad om dispensasjon og mellombels bruksløyve for BK05. Kommunen vil ta klagen til handsaming og vurdere omgjerding av sitt eige vedtak. Dette forutsette at opplysningane ovanfor er korrekt. Vi ber om snarleg tilbakemelding om dette er oppfatta feil.

Vi ber om tilbakemelding på frist for ferdigstilling er 31.12.2021 som opplyst i søknad om bruksløyve.

Vennleg helsing

Are Frøysland Grande | Avdelingsleiar Plan og byggesak

Telefon: 56 17 11 92

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no

