

Arebo AS

Måkeveien 19, 3209 Sandefjord
Foretaksnr.: 935 300 622 MVA
Bankgironr.: 9488.05.05860
Telefon : 33 45 88 75
Mobil : 91 34 31 05
E-post : arebo@sfjbb.net

Lindås kommune
Plan, bygg og eiendom
Kvernhusmyrane 41
5914 ISDALSTØ

postmottak@lindas.kommune.no

Sandefjord, den 08.08.2019

Kommunal sak : 19/1663 – 19/21778 - Saksbehandler Eilin Houlison Molvik

Tiltak : Påbygg, ny 2. etasje på midlertidig Eikanger skule.
Tiltakshaver : Lindås kommune, Kvernhusmyrane 41, 5914 Isdalstø.
Kontaktperson: : Renate Fossdal Tveiten, mob. 932 43 336, e-post; renete.fossdal.tveiten@lindas.kommune.no
Byggeplass : Fyllingsnesvegen 350, 5913 Eikangervåg.
Gnr/Bnr, Kommune : 213/6, Lindås kommune.
Hovedentreprenør : Expandia Modular AS, Bruveien 12, 3055 Krokstadelva.
Kontaktperson : Runar Heistad, mob. 95 25 58 50; e-post; runar.heistad@expandia.no
Ansvarlig søker : Arebo AS, Måkeveien 19, 3209 Sandefjord.
Kontaktperson : Kjell Fredriksen, mob. 91 34 31 05; e-post; arebo@sfjbb.net

Søknad om ferdigattest

På vegne av tiltakshaver oversendes herved søknad om ferdigattest. Pga. kort tid til tiltaket er ferdig søkes det om ferdigattest i stedet for midlertidig brukstillatelse.

Tiltaket har omfattet påbygg med ny 2. etasje på eksisterende skolepaviljong og utøking av brukstiden med 5 år. I den forbindelse er det montert heis (løfteplattform) og to utvendige trapper. Hovedentreprenøren har meddelt at tiltaket vil bli ferdig og klar for overlevering tirsdag 13.08.2019 og håper at ferdigattest i den anledning kan mottas, slik at tiltaket kan tas i bruk fra skolestart torsdag 15.08.2019.

Oppdatert dokumentasjon

Iflg. hovedentreprenøren er det ikke foretatt bygningsmessige endringer på tiltaket utover hva som var grunnlag for søknad om tillatelse til tiltak.

Sluttrapport for avfall

Hovedentreprenøren har meddelt at restavfall er sortert i containere og vil bli transportert til offentlig mottakerstasjon. Om nødvendig kan sluttrapport/sluttseddel ettersendes når den foreligger fra mottakerstasjonen.

Dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen

Dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen vil bli overlevert fra hovedentreprenøren til tiltakshaver innen tiltaket tas i bruk.

Gjennomføringsplan

Oppdatert gjennomføringsplan vil bli ettersendt når undertegnede har mottatt samsvarserklæringer fra utførende entreprenører når de er ferdig 13.08.2019.

Vedlagt følger

- 5167 – Søknad om ferdigattest.
- Kvalitetsplan–Registrering (omfattende aktører i tiltaket).

Med vennlig hilsen

Arebo AS



Kjell Fredriksen

Kopi : Lindås kommune, v/Renate Fossdal Tveiten, e-post; reate.fossdal.tveiten@lindas.kommune.no
: Expandia Moduler AS, v/Runar Heistad, e-post; runar.heistad@expandia.no
: Expandia Moduler AS, v/Eva Beate Svingen, e-post; eva.beate.svingen@expandia.no
: Expandia Moduler AS, v/Fredrik Bjørling, e-post; fredrik.bjorling@expandia.no