

Investeringsprosjekter - status per mars 2018

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Regnsk. 18	Rev. bud 18	Rest til disp.	Kommentar
ALLE	12 827	180 415	167 588	
Sum IKT-prosjekter ansvar 1300	95	4 750	4 655	
K00100	95	750	655	
K00101	0	1 500	1 500	Faktura ikkje motteke frå IKTNH ennå.
K00109	0	1 625	1 625	Prosjektet er i gang og venta ferdigstilt i oktober 2018
K00111	0	250	250	
K00256	0	625	625	
Sum skule og Barnehage	6 688	26 588	19 899	
K00253	877	1 500	623	
K00254	5 637	12 238	6 600	Tilbygget er overtatt, men det gjenstår noko rehabilitering og sluttoppgjør til entreprenør
K00257	0	475	475	
K00259	0	750	750	
K00261	175	2 000	1 825	Laga til forprosjekt for gjennomføring av prosjektet. Skildring av prosjektet og framlegg til tilleggsføring ligg som eigen sak til Formannskapet og kommunestyret.
K00262	0	2 500	2 500	
K00272	0	7 125	7 125	Prosjektet vert foreslått teke ut av budsjettet.
Helse, sosial og omsorg	2 493	33 080	30 587	
K00350	2 493	17 330	14 837	
K00351	0	4 750	4 750	
K00354	0	875	875	Tiltaket skal leggest ut på nytt anbod i mai
K00355	0	625	625	
K00356	0	7 500	7 500	
K00376	0	1 250	1 250	
K00377	0	750	750	Takheisane er bestilt
Kyrkje, Kultur og Næring	301	17 375	17 074	
K00544	0	200	200	Dispensasjon er godkjent i UDU. Byggesøknad for tiltaket vert sendt inn i april
K00556	271	6 575	6 304	Eigen sak om tilleggsføring vert fremja for Formannskapet og Kommunestyret.
K00557	0	625	625	
K00558	13	625	612	Utfører parkeringsplass for turgåarar v/Rosslund skule først. Heng nært saman med prosjekt K00544. Deretter vert resterande midlar nytta i tråd med handlingsplanen til idretts- og friluftslivsplanen.
K00559	0	1 000	1 000	Held på med planlegging av prosjektet

Investeringsprosjekter - status per mars 2018

Tall i 1000 kr

Prosjekt		Regnsk. 18	Rev. bud 18	Rest til disp.	Kommentar
K00570	Utviding av kyrkjegard	16	1 100	1 084	Varsla oppstart på endring av eksisterande reguleringsplan. Vil gå i gang med forprosjekt som vil gå parallelt med reguleringsplanarbeidet
K00578	Kjøp av sentrumsareal	0	3 500	3 500	
K00579	Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	0	3 125	3 125	Tiltaket skal ut på anbod i april.
K00581	Arbeidskyrkje	0	625	625	Held på med utarbeiding av avtale med kyrkja jf. FS-sak 07/2018.
Teknisk sektor		1 600	25 488	23 888	
K00756	Saltspreiarar	131	150	19	Kjøpt inn
K00760	Kommunale vegar	0	2 125	2 125	FM Asfalt har vunne anbod om asfaltering
K00761	Trafikksikring	17	625	608	Handlingsplan for 2018 skal opp til behandling i UDU 17. april
K00762	Kommunale bygg	1 289	3 750	2 461	Handlingsplan for 2018 vart godkjent i UDU 6. mars. Fleire av tiltaka er no ute på anbod
K00766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	0	1 188	1 188	Bravida har vunne anbudet. Arbeidet startar opp i mai
K00786	LADEPUNKT EL-BILAR	13	0	-13	Restbeløp på prosjekt gjennomført i 2017.
K00787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	0	3 000	3 000	
K00789	Ny driftsstasjon	145	12 838	12 693	Prosjektet vert dyrare enn rekna med. Sjå omtale under i vedlegg med budsjettendringar investering.
K00790	NY PARKERINGSPLASS HURTIGBÅTKAI	5	0	-5	
K00791	Utbetr./opprensing, gangsti og Veilys Mjåtveit	0	563	563	Etter tilbakemelding frå fylkesmannen vil kommunen ta nokre nye prøvar for å sjå om ein kan unngå kostbar deponering av massar.
K00792	Fortau Mjåtveitvegen	0	375	375	
K00796	Oppgradering Frekhaug sentrum	0	875	875	
Vatn og avlaup		1 648	63 485	61 837	
K00601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	251	25 050	24 799	Held på med anbodsinnhenting av maskinentreprise. Er i forhandling med tilbydarar.
K00606	VASSLEIDNING LANDSVIK - ROSSLAND	0	0	0	
K00628	VASSLEIDNING FREKHAUG SENTER	-1	0	1	
K00654	VA-kryssing E39	0	1 140	1 140	
K00656	Vassleidning Tveit-Holme	0	6 750	6 750	Prosjektet er nært knytt til undergangen på Holme som ligg inne i NH-pakken. Held på med prosjektering i samarbeid med vegvesenet.
K00662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	0	4 500	4 500	
K00663	Separering Grønlandsområdet	0	45	45	
K00668	Sanering Rosslandspollen	52	1 000	948	Gjennomført eit forprosjekt som har sett på ulike løysingar for sanering av området.

Investeringsprosjekter - status per mars 2018

Tall i 1000 kr

Prosjekt		Regnsk. 18	Rev. bud 18	Rest til disp.	Kommentar
K00675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 256	3 500	2 244	Prosjektet er planlagt ferdigstilt rundt månedsskifte april/mai. Rådmannen ser at det framleis er nokre uløyste behov i område knytt til separering, men desse bør sjåast på etterkvart.
K00676	Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdeb	90	10 000	9 910	Behov for å legge om vegen i samband med utbygging av VA-anlegget. Dispensasjonssaka skal opp i UDU 17. april.
K00677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	0	500	500	
K00678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	0	500	500	
K00680	Mindre prosjekt vatn	0	3 000	3 000	
K00690	Mindre prosjekt avlaup	0	3 000	3 000	
K00691	Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv	0	4 500	4 500	
Andre kapitalutgifter		2	9 650	9 648	
K00910	Startlån	2	8 600	8 598	
K00929	Eigenkapitalinskot KLP	0	1 050	1 050	