
Fra: Kjell Sørli <Kjell.Sorli@temporent.no>
Sendt: mandag 16. april 2018 09.53
Til: Ingrid Didriksen
Emne: Manger barneskole
Vedlegg: P 3.1.N Effektbehovsberäkning Kloss 160418 P1651 Radøy kommune.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Hei igjen,

Litt tilleggsinformasjon;

- Alversund bru er kontrollmålt til 4,17m bredde, det vil si at det ikke skal være noen problemer med transporten.
- Terje Larsen har fått din kontaktinfo og vil kontakte deg for informasjon vedr.byggesaken osv.

Vi ble enige om følgende i møtet:

- Bygget plasseres slik at dørene vender mot vest.
- Standard trapp og rampe benyttes ikke, istedenfor vil trapp og rampe plassbygges etter brukers ønske. Dette utføres som tilleggsarbeid.
- Dør til HCWC erstattes med venstrehengslet dør, utføres som tilleggsarbeid.
- Effektbehovsberegning vedlagt som avtalt.
- Fundamentplan med oppstikk VA er under produksjon og ettersendes så snart den kommer.
- Eventuelle ekstra stikkontakter osv. til bl.a smartboards avklares på plass når modulene er montert.

Med vennlig hilsen

Kjell Sørli

Regionsjef

TEMPORENT.

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset.

Tlf. +47 800 TEMPO (+47 800 83676 - ring gratis)

Mobil +47 92 06 19 57

E-post: kjell.sorli@temporent.no

www.temporent.no